

**▣ 개별 지방채 발행사업 추진현황**

사업명	영덕로하스특화농공단지조성사업	담당자	해양수산물과 나명석 (☎730-6574)
-----	-----------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 수산물 가공산업을 지역특화산업으로 육성하여 지역경제활성화 및 일자리 창출

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2014
- 위 치 : 영덕군 강구면 금호리 1225번지 일원
- 규 모 : 수산물 특화 농공단지 조성 148,864m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	12,000	6,615	3,000	2,385	
지방채	3,000	3,000			
국비	3,152	200	1,000	1,952	
시도비	225	15	150	60	
시군구비	5,623	3,400	1,850	373	
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 농공단지 승인 고시 : 2012.06.15
- 토지 및 지장물 보상 협의 : 2012.07.20
- 공사 착공 : 2012.12.07

향후계획

- 2014.10 : 분양 계획 공고 및 계약
- 2015.06 : 공사 준공

사업명	산림생태문화체험단지조성사업	담당자	로하스영덕사업소 박병덕 (☎730-7062)
-----	----------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 사업대상지는 1997년 대형산불 피해지로 피해지의 산림복원이 필요
- 동해안종합개발과 연계한 친환경적 산림생태·문화체험단지의 조성으로 사계절 관광휴양명소 제공
- 체험·체류형 다양한 테마공원 조성으로 동해안 관광의 랜드마크로 조성, 체류형 관광유도로 지역경제 활성화와 지역균형발전에 기여

사업개요

- 기 간 : 2008년 ~ 2014년
- 위 치 : 경북 영덕군 영덕읍 창포리 산26번지 풍력발전단지 일원
- 규 모 : 광역권근린공원조성A=104ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	34,500	26,600	4,000	3,900	
지방채	4,500	4,500	-	-	
국비	15,000	11,050	2,000	1,950	
시도비	4,500	3,315	600	585	
시군구비	10,500	7,735	1,400	1,365	
기타	-	-			

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

- 2014년도 조경공사 추진중(95%추진중)
- 2014년도 사방공사 추진중(97%추진중)

향후계획

- 총괄사업 2014. 09. 23. 준공예정

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 39,000백만원, 변경 34,500백만원
- 사유 : 부지매입비 당초 9,000백만원, 변경 4,500백만원

사업명	오션월드조성사업	담당자	로하스영덕사업소 강수진 (☎730-7063)
-----	----------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 풍력발전단지 및 해맞이공원과 연계한 새로운 관광인프라 확충
- 사계절 로하스 해양관광지 조성 극대화로 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2009 ~ 2013년(5년간)
- 위 치 : 경북 영덕군 영덕읍 창포리 113-1번지 일원
- 규 모 : 오션월드공원조성A=7,885㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	6,000	5,722	278	-	-
지방채	2,600	2,600	-	-	-
국비	1,700	1,561	139	-	-
시도비	510	468	42	-	-
시군구비	1,190	1,093	97	-	-
기타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013. 09. 13. 준공

향후계획

- 해당없음.

사업변경 내역

- 지방재정투융자심사 결과 조건부 사항이었던 열악한 지방재정을 고려하여 사업을 축소하여 시행(당초200억 → 변경60억)