

공약사업		웰빙문화테마 마을조성 2단계사업 조기추진					
사업목적	「블루로드」 탐방객들의 휴식공간 조성과 해안형 체류시설 등 새로운 형태의 관광휴양시설 설치로 지역 이미지 제고						
담당부서	문화관광 과 장	차 상 수 (730-6390)	관광개발 담 당	박 진 형 (730-6392)	실무관	김 병 윤 (730-6514)	
협조부서	-			이 행 룰	80% (정상추진)		
사업개요	위 치	영덕군 남정면 남호리 산26번지 일원					
	사 업 량	테마마을 조성 A=163,845m <sup>2</sup>					
	주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 황토마을 13동, 웰빙센터 1동</li> <li>• 진입도로 및 내부도로 1,499m</li> <li>• 블루로드광장(카라반장 등) 1식</li> </ul>					
추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년)	~‘15년	• <b>군관리계획 결정(변경) 및 지구단위계획 결정고시</b>					
	‘16년	• <b>기반조성(토목부분) 준공</b>					
	‘17년	• <b>건축부문(황토마을) 준공</b>					
	‘18년	웰빙센터 및 블루로드 광장 준공					
	임기 후	웰빙문화테마 마을조성 3단계 추진					
예산계획 (억원)	계	~‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	임기후	
	207	72.495	9	8.095	69.4	48.01	
	국비	103.5	36.25	4.5	4.05	34.7	24
	도비	15	10.875	1.35	1.215	1.55	0.01
	군비	88.5	25.37	3.15	2.83	33.15	24
	기타						

<b>사업효과 (문제점)</b>	• 지특(국비) 예산확보 지연에 따른 사업기간 연장 우려
<b>확장방안 (개선방안)</b>	• 경상북도와 연계한 지속적인 예산건의 및 확보로 ‘19년 준공 예정



