

■ [별지기]개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	영덕로하스특화농공단지조성사업	담당자	해양수산물과 나명석(☎730-6574)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수산식품 전문 특화농공단지를 조성하여 산재된 개별 수산물 가공업체를 집단화하여 자연환경을 보전하고, 중소 가공업체에 저렴한 공장용지 제공으로 기업 유치를 통해 일자리 창출 및 지역경제 활성화 기대 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2011 ~ 2014 ○ 위치 : 영덕군 강구면 금호리 1225 ○ 시공사 : (주)명성종합건설 ○ 사업규모 : 농공단지 조성 148,864m² <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 12,000백만원 (지방채 3,000 국비 3,200 도비 200, 군비 5,600) ○ 지금까지 집행액 : 9,615백만원(연도별, 재원별-지방채발행액 포함) ○ 향후 소요액 : 2,385백만원(연도별, 재원별-지방채발행예정액 포함) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2012.06.15 : 농공단지 승인 고시 ○ 2012.10.25 : 기본 및 실시설계 완료 ○ 2012.12.07 : 공사 착공 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013.09 ~ 10 : 농공단지 분양 공고 및 계약 ○ 2014.06 : 공사 마무리 및 입주 			

사업명	오션월드조성사업	담당자	신영덕프로젝트추진단 배창호(☎730-6753)
-----	----------	-----	------------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 풍력발전단지 및 해맞이공원과 연계한 새로운 관광인프라 확충
- 사계절 로하스 해양관광지 조성 극대화로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2009~2013년(5년간)
- 위 치 : 경북 영덕군 영덕읍 창포리 113-1번지 일원
- 시공사 : (주)와이케이공삼팔 대표 권재동
- 사업규모 : 오션월드공원조성A=7,885㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원(지방채2,600, 국비1,700, 시도비510, 시군구비1,190)

구 분	계	2009	2010	2011	2012	2013	비 고
계	6,000	2,600	600	1,522	1,000	278	
국 비	1,700	-	300	761	500	139	
시도비	510	-	90	228	150	42	
시군구비	1,190	-	210	533	350	97	
지방채	2,600	2,600	-	-	-	-	

- 지금까지 집행액 : 5,480백만원(연도별, 재원별-지방채발행액 포함)
- 향후 소요액 : 해당없음(2013년 09월 준공예정)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 조형물설치 준공
- 상부 포장공사 완료, 조경시설물 및 식재공 추진중

□ 향후계획

- 부대공사 추진
- 2013년 09월 준공예정

□ 사업변경 내역(해당 시)

- 지방재정투융자심사 결과 조건부 사항이었던 열악한 지방재정을 고려하여 사업을 축소하여 시행(당초240억→변경60억)

사업명	산림생태문화 체험단지 조성	담당자	신영덕프로젝트추진단 박병덕(☎730-6748)
-----	----------------	-----	------------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 사업대상지는 1997년 대형산불 피해지로 피해지의 산림복원이 필요
- 동해안 종합개발과 연계한 친환경적 산림생태·문화체험단지의 조성으로 사계절 관광휴양명소 제공
- 체험·체류형 다양한 테마공원 조성으로 동해안 관광의 랜드마크로 조성, 체류형 관광유도로 지역경제 활성화와 지역균형발전에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2008년~2014년
- 위 치 : 경상북도 영덕군 영덕읍 창포리 산26번지(풍력발전단지일원)
- 시 공 사 : (주)한국개발외 3개
- 사업규모 : 광역권 근린공원 조성(100ha)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,000백만원
(지방채 9,000, 국비 15,000, 시도비 4,500, 시군구비 10,500, 기타 0)
- 지금까지 집행액 : 24,944백만원(연도별, 재원별-지방채발행액 포함)
(단위 : 백만원)

연도별 재원별	계	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	비 고
계	25,052	224	5,577	4,975	7,224	7,052	
지방채	2,000			1,000	1,000		
국 비	10,526	112	2,789	1,987	2,612	3,026	
시도비	3,158	34	836	596	784	908	
시군구비	9,368	78	1,952	1,392	2,828	3,118	

- 향후 소요액 : 9,448백만원(연도별, 재원별-지방채발행예정액 포함)
(단위 : 백만원)

연도별 재원별	계	2013년	2014년	비 고
계	9,448	5,548	3,900	
지방채	-	-	-	
국 비	4,474	2,524	1,950	
시도비	1,342	757	585	
시군구비	3,632	2,267	1,365	

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 총괄계약분 2차사업 추진 75%)

- 조 경 : 생태연못, 수생식물원, 수모도감길, 초식동물생태학습원
경관식재, 편의시설물, 탐방로 조성 등
- 토 목 : 공원주차장, 상하수도, 진입로, 오수처리시설 등
- 건 축 : 바다숲향기말, 바람숲비지터센터, 향기음식체험관 등
- 전기·통신 : 옥내외 입선, CCTV, 가로등, 공원등 등

□ 향후계획(총괄계약분 2차사업 지속 추진 마무리)

- 조 경 : 생태연못, 수생식물원, 수모도감길, 초식동물생태학습원
경관식재, 편의시설물, 탐방로 조성 등
- 토 목 : 공원주차장, 상하수도, 진입로, 오수처리시설 등
- 건 축 : 바다숲향기말, 바람숲비지터센터, 향기음식체험관 등
- 전기·통신 : 옥내외 입선, CCTV, 가로등, 공원등 등

□ 사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 : 당초 39,000백만원, 현재 34,500백만원
 - 사유 : 부지매입비 당초 9,000백만원, 변경 4,500백만원
- 사업기간 : 당초 2008년 ~ 2012년(5년), 현재 2008년 ~ 2014년(7년)
 - 사유 : 년도별 국비재원 확보에 따른 사업기간 연장