

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	장사관광지 주변정비사업	담당자	문화관광과 양청열(8730-6513)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 영덕의 관문인 「장사관광지」의 부족한 관광기반시설을 확충하고, 기 조성중인 「장사상륙작전 전승기념관」과 연계한 새로운 관광기반시설 발굴

□ 사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2016년 (5년)
- 위 치 : 영덕군 남정면 장사리 일원 (장사해수욕장내)
- 규 모 : 관광지 조성 A=104,219m²
- 방문자센터, 침식방지 구조물, 기반시설(주차장, 진입도로 등), 조형조각, 조경, 전가통신 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	10,000	400	1,600	0	8,000
국 비	5,000	200	800	0	4000
시 도 비	1,500	60	240	0	1200
시군구비	3,500	140	560	0	2800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황 : 진도 35%

- 행정절차 추진 : 경상북도 투융자 심사(2010.10), 장사관광지 조성계획 변경 (2012.9), 기본 및 실시설계(~2013.7)
- 2012~13년 사업 완료 : 상징조형탑, 추모공간 및 추모광장 조성 완료

□ 향후계획

- 관광지 조성계획 및 주변사업과 연계하여 국·도비 확보에 맞춰 연차적으로 사업 추진

□ 사업변경 내역

- 로하스영덕사업소의 「장사상륙작전전승기념공원사업」과 연계하여 시행중

사업명	고래불해양복합타운 조성	담당자	문화관광과 양청열(☎730-6513)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 동해안 대표적 해양 관광지인 「고래불관광지」에 사계절 이용가능한 휴식, 학습, 창작활동, 레포츠 등이 복합적으로 이루어지는 동해안 해양관광거점 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2020년 (8년)
- 위 치 : 영덕군 병곡면 일원(고래불관광지 일원)
- 규 모 : 고래불 야영장, 연수타운, 스포츠 파크, 호텔, 콘도미니엄, 기반시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	20,000	0	1,600	6,700	11,700
국 비	10,000	0	800	3,350	5,850
시 도 비	3,000	0	240	1,005	1,755
시군구비	7,000	0	560	2,345	4,095
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2012. 4 : 동·서·남해안권 중점사업 선정(국토해양부)
- 2013. 12 : 인도교(목교) 2개소 착공

□ 향후계획

- 고래불 국민야영장
 - 2014. 1 : 기본계획 및 실시설계 용역 착수,
 - 2014. 2 ~ 5 : 벤치마킹, 주민설명회, 전문가 회의 등
 - 2014. 8 : 2단계 원가심사 및 일상감사
 - 2014. 9 : 주민의견, 전문가 의견 수렴
 - 2016. 12 : 준공 예정
- 실현가능한 단위사업 위주로 연차적으로 추진
 - 연수타운 조성: 「동해안 발전계획」공 포함되도록 국토교통부와 지속적인 협의(동서남해안 발전법)
 - 민자투자 부문 : 투자유치설명회 등을 통하여 민자유치 노력(호텔, 콘도미니엄)

□ 사업변경 내역

- 사업비 당초 15,000백만원 ⇒ 현재 20,000백만원 : 향후 투융자 심사 재심의 신청

사업명	영덕특색있는 경관만들기 (前강구항대계거리경관개선사업)	담당자	문화관광과 양청열(☎730-6513)
-----	----------------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 영덕 강구항은 영덕대계로 유명한 동해안의 대표 항구이며 영덕의 이미지를 형성하는 장소로 많은 관광객이 찾고 있어 특색있는 경관 개선이 필요함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2010. ~ 2015년 (6년)
- 위 치 : 영덕군 강구면 강구리, 남정면 부경리 일원
- 규 모 : 가로경관거리 조성 L = 320m, 쉼터, 화장실, 전기등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,630	3,640	0	0	990
국 비	2,241	1,820			421
시 도 비	717	546			171
시군구비	1,672	1,274			398
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 69%)

- 강구항 대계거리 경관사업 기본계획 수립 : 2010. 8
- 데크로드(320m) 및 전망데크(4개소), 가로등 정비(17개소) 완료 : 2010~2011년
- 대계상징조형물 및 특화공간 조성(남정) : 2012. 12

□ 향후계획

- 해변 데크로드 준공(360m) 준공 : 2014. 7.
- 대계도로 가로 환경정비 및 해변 전망데크 실시설계 : 2015. 1~4
- 영덕 특색있는 관광경관 만들기 준공 : 2015. 12

□ 사업변경 내역

- 사업비 당초 10,100백만원 ⇒ 현재 4,630백만원

사업명	웰빙문화테마마을 조성사업	담당자	문화관광과 양청열(☎730-6513)
-----	---------------	-----	----------------------

필요성 및 기대효과

- 영덕 『블루로드』 구간내 부족한 숙박시설 및 세미나실을 확보하여 탐방객들의 편의를 제공하고, 새로운 관광자원 확보

사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2016년
- 위 치 : 영덕군 남정면 남호리 산26번지 일원
- 규 모
 - 웰빙센터1동, 황토마을13동, 기반시설(진입·내부도로, 주차장) 등
 - 산악체험 및 놀이시설(롤러슬라이더, 에코어드벤처센터, 산정쉼터 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	13,700	3,450	1,400	1,400	7,450
국 비	6,850	1,725	700	700	3,725
시 도 비	2,054	517	210	210	1,117
시군구비	4,796	1,208	490	490	2,608
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(진도 : 45%)

- 행정절차 추진 : 기본계획 수립(2010.8), 군관리계획결정 및 지구단위계획 결정고시(2013.4), 군계획시설(도로,주차장)사업 실시계획 인가(2013.8)
- 2013. 06. : 본공사 토목부문 1차분(기반조성 등) 착공

향후계획

- 2014. 01. : 본공사 토목부문 2차분(내부도로, 상하수도 등) 착공
- 2015. 3. : 건축부문 착공(웰빙센터, 황토테마마을 13동)
- 2015. 12. : 본공사 토목부문 1·25차분 준공
- 국·도비 확보에 맞춰 연차적으로 사업 추진

사업변경 내역

- 루용자시 20,000백만원 ⇒ 현재 13,700백만원
 - 광특회계 1단계 137억 우선 신청
 - 2단계 사업시 향후 투융자 재심의

사업명	낙동정맥역사문화산수길 조성사업	담당자	문화관광과 박상성(☎730-6298)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 영덕군에 분포된 잠재적 역사문화자원을 활용한 관광 여가공간 조성
산림과 수변의 생태기반을 활용한 연계자원을 개발하여 복합관광기반 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2018(7년간)
- 위 치 : 경북 영덕군 영해면, 창수면 일원
- 규 모 : 174,000m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 50,811백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13년도	'14년도	'15년도 이후
계	50,811	5,872	4,061	4,803	36,075
국 비	24,165	3,270	1,500	3,000	16,395
시 도 비	3,235	421	193	386	2,235
시군구비	11,851	2,181	2,368	1,417	5,885
지 방 채					
민간자본	11,560				11,560
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 29%)

- 기본 및 실시설계 용역 완료
- 전통생활 정신문화체험지구 공사완료
- 나옹왕사 역사문화체험지구 행정절차 완료 및 발주 준비

□ 향후계획

- 나옹왕사 역사문화체험지구 착공
- 나옹왕사 테마가도 실시설계 완료 및 발주계획

□ 사업변경 내역

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	영덕 무형문화재 전수교육관 건립	담당자	문화관광과 박상성(☎730-6298)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

○ 무형문화유산을 체계적으로 전승 보존하기 위한 공간 확보 및 전통 민속 문화를 체험할 수 있는 기회 제공 - 문화관광자원 활용

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2016(3년간)
- 위 치 : 경북 영덕군 영해면 성내리 산45번지 일원
- 규 모 : 건립부지 : 20,775m²

소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,000				
국 비				200	1,800
시 도 비					600
시군구비					1400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본계획 수립 완료
- 기본 및 실시설계 용역 착수

향후계획

- 보조금 실집행 제고 노력
- 예산 절감 노력

사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	영덕 제2농공단지 조성사업	담당자	새마을경제과 에너지담당 김상웅(☎730-6242)
-----	----------------	-----	--------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적한 농공단지 조성으로 농촌지역의 균형발전과 농외소득원 개발을 통한 농가소득 증대를 도모하고, 중소기업체에 쾌적하고 저렴한 공장요지를 제공하여 도·농지역의 균형발전으로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2010년 ~ 2016년
- 위 치 : 영덕군 영덕읍 매정리 산120번지 일원
- 규 모 : 조성면적 A=328,260㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,470백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	17,470	6,072	1,372	1,500	8,526
국 비	6,951	2,315	500	500	3,636
시 도 비	496	496			
시군구비	10,023	3,261	872	1,000	4,890
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 2010년~2012년 : 각종 인허가 및 실시설계 완료
- 2013년 1월 : 조성공사(총괄분) 발주
- 2014년 4월 : 토지보상 완료 및 실시계획(사업기간)변경 승인

□ 향후계획

- 2015년 하반기 : 분양계획 수립 및 분양공고
- 2016년말 : 공사준공 및 운영

□ 사업변경 내역

- 실시계획 변경(기간연장) 고시 - 2014.04.09
 - 당 초 : 2010년 6월 ~ 2014년 12월
 - 변 경 : 2010년 6월 ~ 2016년 12월

사업명	송천 생태하천복원사업	담당자	환경위생과 손은상(☎730-6182)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 회귀성 어류의 복원과 하천의 생태 건강성 향상
- 수생정화식물 식재, 자연형 호안 조성으로 하천의 생태복원력 향상과 수생생물의 서식처를 확보하여 수질개선 및 생태복원

사업개요

- 기 간 : 2011년 2월 ~ 2015년 6월(4년 4개월)
- 위 치 : 영덕군 영해면 송천(송천보 ~ 대진해수욕장)
- 규 모 : 생태하천복원사업 구간 L=3.7km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,980백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	3,980	143	670	3,167	
국 비	2,786	100	475	2,211	
시 도 비	239	9	40	190	
시군구비	955	34	155	766	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 여울 1개소, 물길유도 1개소 완공
- 풍경원 및 어도 시설 설치 준비

향후계획

- 어도시설 설치, 여울, 생태습지 등 설치
- 공사중 모니터링 실시

사업변경 내역

- 시공감리 및 공사중 모니터링 시행

사업명	강구항 친환경연안정비사업	담당자	해양수산물과 박경식 (☎ 730-6757)
-----	---------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역개발을 촉진하고 급증하는 동해안 관광수요에 대비 체계적인 관광 인프라 구축과 자연재해예방, 협소한 도로환경 및 교통정체 해소 등 문화·복지·관광의 사회기반시설을 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2007년 ~ 2015년 (7년간)
- 위 치 : 영덕군 강구면 강구리 강구항북방파제 일원
- 규 모 : 방파호안 L=687m, 친수공원조성 A=74,000m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,693백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	38,693	23,708	4,286	3,571	7,128
국 비	24,915	14,425	3,000	2,500	4,990
시 도 비	4,135.4	2,786.4	386	321	642
시군구비	9,642.6	6,496.6	900	750	1,496
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 총7차(7년) 공기에서 현재 6차(6년차) 공사중
- 공유수면 계획 매립고 4.0m이며, 2014년 10월까지 3.57m매립

□ 향후계획

- 2015년까지 계획매립고 4.0m 매립
- 계단설치공사 실시, 친수공원 조성, 주차시설 · 휴게시설 설치

사업명	로하스수산물식품거점단지조성사업	담당자	해양수산과 나명석 (☎730-6574)
-----	------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 가공·생산, 유통·판매, 연구·관광을 겸하는 복합 수산물식품 가공단지 육성으로 수산물 가공업체 경쟁력 확보 및 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2015년
- 위 치 : 영덕군 강구면 금호리 1225번지 일원
- 규 모 : 대지면적 11,300㎡, 연면적 9,516㎡, 3동, 지하1층, 지상4층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	25,000	9,500	5,000	10,500	
국 비	12,500	4,750	2,500	5,250	
시 도 비	3,700	1,425	750	1,525	
시군구비	8,800	3,325	1,750	3,725	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 물류창고 및 가공생산동 착공 : 2012.12.24
- 공동가공시설 착공 : 2013.04.15
- 기업지원센터 착공 : 2014.01.03

향후계획

- 공사 준공 : 2015.06
- 입주업체 모집 및 입주 : 2015.01

사업명	자전거네트워크구축사업	담당자	안전재난건설과 김동준 (☎054-730-6467)
-----	-------------	-----	--------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전국민이 안전하고 편리하게 이용할수 있는 국가자전거 도로망 조성을 통한 건강하고 행복한 저탄소 녹색교통수단으로서의 자전거 위상정립
- 국토종주 자전거길 개통이후 권역별 완결중심의 사업추진을 통한 자전거 이용 수요확대 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2015년
- 위 치 : 남정면 부경리 ~ 병곡면 금곡리
- 규 모 : 자전거도로 개설 50.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,636백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	10,636	4,100	2,800	1,724	2,012
국 비	5,318	2,050	1,400	862	1,006
시 도 비	1,595	615	420	259	301
시군구비	3,723	1,435	980	603	705
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 대진해수욕장~노물리~강구대교 17.9km 사업완료
- 경정리~금곡리, 구계리~강구교 23km 사업추진중

□ 향후계획

- 원척리~부경리 9.9km 사업추진으로 동해안 자전거도로 연결

□ 사업변경 내역

- 안행부 국가자전거네트워크 기본계획에 의거 사업비 일부 증 (투융자심사당시 81억원 → 실지 계획106억원)

사업명	창수인천지구 농어촌생활용수 개발사업	담당자	상하수도사업소 윤보라 (☎730-6367)
-----	---------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 마을단위의 간이상수도시설을 지방상수도로 통합 공급함으로써 주민들에게 보다 양질의 생활용수공급으로 보건위생환경개선

사업개요

- 기 간 : 2009 ~ 2017년
- 위 치 : 영덕군 창수면 인천리 외
- 규 모 : 송배수관로 L=61km, 배수지 2개소, 송수가압장 2개소, 배수가압장 9개소, 제어계측, 전기등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,226백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	15,226	2,053	2,143	2,143	8,887
국 비	10,846	1,625	1,500	1,500	6,221
시 도 비	1,314	128	193	193	800
시군구비	3,066	300	450	450	1,866
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2014. 02. : 2차분 발주
- 2014. 07. : 사업추진 중 (공정률 50%)

향후계획

- 2015. 02 : 3차분 발주
- 2015. 12 : 3차분 준공예정

사업명	남정정수장 고도정수처리시설 설치사업	담당자	상하수도사업소 윤보라 (☎730-6367)
-----	------------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 정수처리 공정으로 제거가 어려운 맛·냄새물질 등을 고도정수처리로 제거하여 주민들에게 보다 양질의 수돗물을 공급

□ 사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2013
- 위 치 : 영덕군 남정면 회리 남정정수장
- 규 모 : 막여과동, 정수처리 3,000t/일, 전기, 계측제어 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	3,000	1,580	1,420		
국 비	2,100	1,106	994		
시 도 비	270	142	128		
시군구비	630	332	298		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2011. 12 : 실시설계 완료
- 2012. 05. : 총괄 및 1차분 발주
- 2013. 05. : 1차분 준공
- 2013. 06. : 2차분 발주
- 2013. 12. : 총괄 및 2차분 준공

사업명	소규모수도시설개량사업	담당자	상하수도사업소 이수현 (☎730-6366)
-----	-------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 상수도시설의 확충 및 관리로 안정된 생활용수 공급

사업개요

- 기 간 : 2008 ~ 계속
- 위 치 : 영덕군 남정면 외
- 규 모 : 관로 5.8km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,845백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	5,845	3,439	314	34	2,406
국 비	4,092	2,408	220	220	1,684
시 도 비	526	309	28	28	217
시군구비	1,227	722	66	66	515
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2014. 03. : 사업발주
- 2014. 07. : 사업준공

향후계획

- 2015. 02 : 사업발주
- 2015. 07 : 사업준공 예정

사업명	장사상륙작전전승기념공원조성사업	담당자	로하스영덕사업소 배창호 (☎730-7063)
-----	------------------	-----	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장사상륙작전에 대한 군사적·역사적 가치 재평가 및 재정립
- 전승호국공원 조성을 통한 호국정신 계승 및 지역이미지 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2012. 12. 12. ~ 2014. 10. 21.
- 위 치 : 영덕군 남정면 장사리 74-2번지 일원
- 규 모
 - LST문산호 실물모형 제작설치 및 상륙작전스토리전시
L=90m, B=30, H=26m, 연면적A=4,881㎡
 - LST문산호 하부지지시설A=2,688㎡(L=84m, B=32m),
잠제시설A=3,600㎡(L=90m, B=40m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,395백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13년도	'14년도	'15년도 이후
계	29,395	9,241	2,953	17,201	-
국 비	13,945	4,621	1,476	8,601	-
시 도 비	7,705	2,310	738	4,300	-
시군구비	7,745	2,310	738	4,300	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 잠제시설 완료, 하부지지시설 마무리 공정 진행중
- 건축 문산호 공장 제작 작업 중

□ 향후계획

- 토목부분 : LST문산호 하부지지시설 8. 30. 완료 예정
- 건축부분
 - 문산호 제작, 도색 및 거치 : 9. 15. 완료예정
 - 실내건축부분 : 10. 21. 완료(전기,통신,전시 : 12. 15. 완료)

□ 사업변경 내역(해당시)

- 현충시설 심의위원회 총사업비 변경 : 240억원 → 309억원(2011.09.01.)
- 현충시설 심의위원회 총사업비 변경 : 309억원 → 294억원(2013.12.10.)