

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	강구항 친환경 연안정비사업	담당자	해양수산과 박윤정 (☎054-730-6756)
-----	----------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 자연재해 예방 및 교통정체를 해소하여 급증하는 관광수요 대처
- 문화, 복지, 관광 휴게시설을 조성하여 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2009년 ~ 2016년
- 위 치 : 영덕군 강구면 강구리 북방파제 일원
- 규 모 : 74,000m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,693백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	38,693	27,993	3,572	2,857	4,271
국 비	24,915	17,425	2,500	2,000	2,990
시 도 비	4,133	3,170	322	257	384
시군구비	9,645	7,398	750	600	897
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 89%)

- 방파호안 설치 완료 L=687m
- 1차 ~ 6차공사 준공, 7차공사 90%, 전체공정 89%

향후계획

- 2016년 사업마무리 및 공유수면 매립공사 준공

사업변경 내역

- 변경사항 없음.

사업명	소규모수도시설 개량사업	담당자	상하수도사업소 이수현(☎054-730-6366)
-----	--------------	-----	-------------------------------

사업목적 및 필요성

- 지방상수도 미보급 지역의 낙후된 상수도시설을 통합 개선하여 양질의 생활용수를 공급함으로써 주민 삶의 질 향상 및 지역균형발전

사업개요

- 기 간 : 2008 ~ 계속
- 위 치 : 영덕군 마을상수도 및 소규모급수지역 지내
- 규 모 : 관로 교체 L=27.0km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,845백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	5,845	3,753	314	286	1,492
국 비	4,092	2,628	220	200	1,044
시 도 비	526	337	28	26	135
시군구비	1,227	788	66	60	313
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2015. 02 : 사업발주
- 2015. 10 : 사업준공 예정

향후계획

- 2016. 02 : 사업발주
- 2016. 08 : 사업준공 예정

사업명	장사상륙작전 전승기념공원 조성사업	담당자	시설관리사업소 배창호 (☎054-730-7062)
-----	--------------------	-----	--------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장사상륙작전의 역사적 가치를 재조명하고, 참전용사들의 희생정신과 호국충정을 추모하는 상징적 공간 조성
- 전후 세대에게 전쟁에 대한 경각심을 일깨우고 역사적 의의를 재확인하는 교육과 체험의 장으로 활용

□ 사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2015
- 위 치 : 경북 영덕군 남정면 장사리 74-2번지 일원
- 사업내용 : LST문산호 실물모형 제작설치 및 상륙작전스토리 전시
 - 토목부분 : LST문산호 하부지지시설 A=2,688㎡(L=84m, B=32m)
 잠제시설 A=3,600㎡(L=90m, B=40m)
 - 건축부분 : LST문산호(전시관) L=90m, B=30m, H=26m,
 지상5층, 연면적 A=4,881㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,395백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	29,395	9,240	6,752	13,403	
국 비	13,945	4,620	3,376	5,949	
시 도 비	7,705	2,310	1,688	3,707	
시군구비	7,745	2,310	1,688	3,747	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 83%)

- 토목분야 : 잠제구간 설치 완료, 하부지지시설 설치 완료,
 접속데크 및 외부관로 설치 추진 중

사업명	장사상륙작전 전승기념공원 조성사업	담당자	시설관리사업소 배창호 (☎054-730-7062)
<p>○ 건축분야</p> <ul style="list-style-type: none"> • LST문산호 제작완료(2015.04.27.) / 부산 감천항 대일조선소 • LST문산호 장사현장 거치 완료(2015.05.02.) • LST문산호 실내 건축공사 진행중 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 토목·건축공사 : 2015. 08. 31일 완료 예정 ○ 전기·통신·전시컨텐츠 공사 : 2015. 11월 완료 예정 ○ 총 공사 준공 : 2015. 11. 30일 <p>□ 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 변경(국가보훈처 및 기획재정부) <ul style="list-style-type: none"> • '12. 01월 : 총사업비 변경(240억원 → 309억원) ※ 사업계획 변경 수립 • '13. 03월 : 총사업비 자율조정(309억원 → 279억원) ※ 낙찰차액 발생 • '13. 08월 : 총사업비 자율조정(279억원 → 263억원) ※ 낙찰차액 발생 • '13. 12월 : 총사업비 자율조정(263억원 → 294억원) ※ 현장여건 반영(설계변경) ○ 기간 변경(국가보훈처 및 기획재정부) <ul style="list-style-type: none"> • 사업기간 : (당초) 2010 ~ 2013. 12월 (변경) 2010 ~ 2015. 12월 • 변경사유 : LST문산호 제작장소 변경, 기상 악화로 인한 공정 지연 등 			

사업명	웰빙문화테마마을조성사업	담당자	문화관광과 최재식 (☎054-730-6513)
-----	--------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 주5일 근무확산에 따른 주말가족단위 체험관광객 유치와 웰빙레저문화 확산에 따른 자연체험 및 황토색 짙은 색다른 형식의 문화공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2017년
- 위 치 : 영덕군 남정면 남호리 산26번지 일원
- 규 모 : 163,845m²(49,563평)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	20,000	4,850	1,400	1,000	12,750
국 비	10,000	2,425	700	500	6,375
시 도 비	3,000	727.5	210	150	1,912.5
시군구비	7,000	1,697.5	490	350	4,462.5
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- '13. 04. : 군관리계획 결정(변경) 및 지구단위계획 결정 고시
- '13. 05. : 진입도로(575m) 완료
- '13. 06. : 토목부문(기반조성 등) 착공 및 시공중
- '15. 03. : 전기부문 착공 및 시공중

향후계획

- '15. 11. : 건축부문 발주 및 착공
- '15. 12. : 토목부문(기반조성 등) 준공
- '16.이후 : 국도비 예산확보에 맞춰 연차적으로 추진

사업변경 내역

- 사업명변경 : 당초 웰빙황토테마관광마을조성
 변경 웰빙문화테마마을조성
- 변경사업기간 : 당초 2008~2011년, 변경 2010~2017년

사업명	영덕 제2농공단지 조성사업	담당자	새마을경제과 김상웅 (☎054-730-6242)
-----	----------------	-----	-------------------------------

사업목적 및 필요성

- 농어촌지역의 기업유치를 통한 지역경기 활성화 도모 및 일자리 창출로 농어업의 농가 소득원 개발

사업개요

- 기 간 : 2010년 ~ 2016년
- 위 치 : 영덕군 영덕읍 매정리 산120번지 일원
- 규 모 : 농공단지 A=328,260㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,070백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	24,070	7,444	3,050	2,968	10,608
국 비	6,951	2,815	500	2,100	1,536
시 도 비	496	496			
시군구비	16,623	4,133	2,550	868	9,072
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 2012년 05월 : 영덕 제2농공단지 실시계획 승인
- 2013년 01월 : 조성사업 총괄분 발주
- 2014년 12월 : 조성사업(1,2,3차분) 준공
- 2015년 03월 : 조성사업(4차분) 준공 및 5차분 착공

향후계획

- 2016년 01월 : 분양계획 수립 및 분양공고
- 2016년 12월 : 농공단지 조성사업 준공 및 운영

사업변경 내역

- 사업기간 변경 (2014년 5월)
(당초) 2010년~2014년 → (변경) 2010년~2016년
- 사업비 변경 : 당초 17,470백만원 → 변경 24,070백만원

사업명	영덕 특색있는 관광경관 만들기사업	담당자	문화관광과 최재식 (☎054-730-6513)
-----	--------------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 동해안의 대표항인 「강구항」 주변에 특색있는 관광 기반시설 설치로 새로운 관광영덕 이미지 형성 및 관광자원화

사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2015년
- 위 치 : 영덕군 강구면(강구항), 남정면 일원
- 규 모 : 100,000m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,630	3,640	-	842	148
국 비	2,241	1,820	-	421	-
시 도 비	546	546	-	-	-
시군구비	1,843	1,274	-	421	148
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- '10. 08. : 기본계획 수립
- '11. 12. : 데크로드(320m) 및 전망데크(4개소), 가로등 정비(17개소) 완료
- '12. 02. : 대게 상징조형물 완료
- '14. 07. : 해변전망데크로드 및 친수공간 조성(250m) 완료
- '15. 06. : 해변전망데크로드 잔여구간(85m) 공사착공

향후계획

- '15. 10. : 특색있는 거리 조성구간(구대교~수협, 타일벽화 등) 공사착공
- '15. 12. : 사업완료

사업변경 내역(해당시)

- 사업명변경 : 당초 강구대게거리경관개선사업
변경 영덕 특색있는 관광경관 만들기
- 총사업비변경 : 당초 10,100백만원, 변경 4,630백만원
※ 문체부 중간평가에 따른 사업비 조정
- 사업기간변경 : 당초 2010~2012년, 변경 2010~2015년

사업명	낙동정맥역사문화산수길 조성	담당자	문화관광과 나명석 (☎054-730-6298)
-----	----------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 영덕군에 분포된 잠재적 역사문화자원을 활용한 관광 여가 공간 조성 및 산림과 수변의 생태기반을 활용한 복합 관광 기반 시설 조성으로 관광객 증대를 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출

□ 사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2019년 (9년)
- 위 치 : 영덕군 영해면, 창수면 일원
- 규 모 : 나옹왕사역사문화체험지구 38,900m² 전통생활정신문화체험지구 20,055m² 나옹왕사테마가도 23km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 50,811백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13년도	'14년도	'15년도 이후
계	50,811	5,872	4,061	4,803	36,075
국 비	24,165	3,270	1,500	3,000	16,395
시 도 비	3,235	421	193	386	2,235
시군구비	11,851	2,181	2,368	1,417	5,885
지 방 채					
민간자본	11,560				11,560
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '11.12월 : 실시설계용역 착수
- '14.07월 : 전통생활정신문화체험지구 준공
- '15.03월 : 나옹왕사역사문화체험지구 건설사업관리용역 착수
- '15.05월 : 나옹왕사역사문화체험지구(토목,조경) 착공

□ 향후계획

- '15.09월 : 나옹왕사테마가도 조성공사 착공
- '16.01월 : 나옹왕사역사문화체험지구 수련시설 착공
- '17.07월 : 나옹왕사역사문화체험지구 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 : 57,927백만원 → 50,811백만원
- 사업기간 : 2011년~2017년 → 2011년~2019년

사업명	로하스수산물식품거점단지조성사업	담당자	해양수산물과 박성학 (☎054-730-6574)
-----	------------------	-----	-------------------------------

사업목적 및 필요성

- 가공·생산, 유통·판매, 연구·관광을 겸하는 복합 수산물식품 가공단지 육성으로 수산물 가공업체 경쟁력 확보 및 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2015년
- 위 치 : 영덕군 강구면 금호리 1225번지 일원
- 규 모 : 대지면적 11,300㎡, 연면적 9,516㎡, 3동, 지하1층, 지상4층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	25,000	8,133	8,005	8,862	
국 비	12,500	4,750	3,327	4,423	
시 도 비	3,700	1,375	998	1,327	
시군구비	8,800	2,008	3,680	3,112	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 물류창고 및 가공생산동 착공 : 2012.12.24
- 공동가공시설 착공 : 2013.04.15
- 기업지원센터 착공 : 2014.01.03
- 공동가공시설 준공 : 2015.01

향후계획

- 공사 준공 : 2015.08
- 위탁운영(경북바이오연구원) : 2015.10

사업명	장사관광지 주변정비사업	담당자	문화관광과 최재식 (☎054-730-6513)
-----	--------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 동해안 관광벨트상에 입지해 있는 해안 및 해양관광의 보고이나 입지 및 자원에 비해 관광객 수용여건 및 연계체계가 미약하여 활발한 4계절형 관광 활동을 유발시키지 못하고 있는 실정으로 체계적인 관광개발계획을 통한 장사관광지 주변정비가 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2017년
- 위 치 : 영덕군 남정면 장사리 74-2번지 일원(장사관광지)
- 규 모 : 104,219m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	10,000	2,000	-	1,600	6,400
국 비	5,000	1,000	-	800	3,200
시 도 비	1,500	300	-	240	960
시군구비	3,500	700	-	560	2,240
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- '12. 09. : 관광지조성계획 변경
- '13. 07. : 기본 및 실시설계 완료
- '14. 12. : 조형물 및 추모공간(일부) 완료
- '15. 06. : 기반시설(기존시설물정비) 착공

□ 향후계획

- '16. 03. : 기반시설(기존시설물정비) 완료
- '16. 12. : 조형물, 추모공간 및 광장설치 완료
- '17. 12. : 사업완료

□ 사업변경 내역

- 사업기간변경 : 당초 2012~2016년, 변경 2012~2017년

사업명	창수인천지구 농어촌생활용수 개발사업	담당자	상하수도사업소 이수현 (☎054-730-6366)
-----	---------------------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 마을단위의 간이상수도시설을 지방상수로 통합 공급함으로써 주민들에게 보다 양질의 생활용수공급으로 보건위생환경개선

사업개요

- 기 간 : 2009 ~ 2017년
- 위 치 : 영덕군 창수면 인천리 외
- 규 모 : 송배수관로 L=61km, 배수지 2개소, 송수가압장 2개소, 배수가압장 9개소, 제어계측, 전기등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,226백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	15,226	4,196	2,143	2,857	6,030
국 비	10,658	3,125	1,500	2,000	4,033
시 도 비	1,370	321	193	257	599
시군구비	3,198	750	450	600	1,398
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

- 2015. 02. : 3차분 발주
- 2015. 07. : 사업추진 중 (공정률 62%)

향후계획

- 2015. 10 : 3차분 준공예정
- 2016. 02 : 4차분 발주
- 2016. 12 : 4차분 준공예정

사업명	무형문화재전수교육관 건립	담당자	문화관광과 나명석 (☎054-730-6298)
-----	---------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 무형문화재의 체계적인 전승 보전 및 지역주민 참여 및 체험
- 지역 문화 예술인이 공연·전시 등 공동 활용할 수 있는 다목적 복합 문화 향유 공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2016년 (3년)
- 위 치 : 영덕군 영해면 성내리 산45
- 규 모 : 대지면적 7,684㎡ 건축면적 1,159㎡ 연면적 1,845㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13년도	'14년도	'15년도 이후
계	4,000			200	3,800
국 비	2,000			100	1,900
시 도 비	600			30	570
시군구비	1,400			70	1,330
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '12.06월 : 타당성조사 및 기본계획 수립
- '14.07월 : 실시설계용역 착수
- '15.03월 : 기본설계승인(문화재청)

향후계획

- '15.08월 : 실시설계승인 신청 및 원가심사
- '15.09월 : 공사착공

사업변경 내역(해당시)

사업명	고래불해양복합타운조성사업	담당자	문화관광과 최재식 (☎054-730-6513)
-----	---------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 해안지역의 자연생태를 보전하고 지역발전에 기여할 수 있는 관광자원개발 사업으로 지역경제 활성화 및 선진화된 해안형 캠핑장 및 친환경적이고 특색있는 해안변 습지 및 하천정비를 통한 지역의 특색있는 체류형 종합 휴양시설 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2016년
- 위 치 : 영덕군 병곡면 덕천리 일원(고래불해수욕장일원)
- 규 모 : 국민야영장조성 175,000m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,00백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	20,000	1,600	6,700	5,280	6,420
국 비	10,000	800	3,350	2,640	3,210
시 도 비	3,000	240	1,005	792	963
시군구비	7,000	560	2,345	1,848	2,247
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- '10. 12. : 동해안권 발전 종합계획 반영(결정·고시)
- '12. 04. : 동·서·남해안권 중점사업 선정(국토부)
- '14. 02. : 고래불 관광지 조성계획(변경) 고시
- '14. 09. : 건축리모델링 및 기반시설(도로, 주차장, 친수호안 등) 착공
- '15. 02. : 해안산책로(데크로드) 착공
- '15. 04. : 해안루(전망누각) 착공
- '15. 06. : 야영장 조성 설계경제성검토, 건설기술심의, 조달청 발주의뢰
- '15. 07. : 건축리모델링(3동) 완료

□ 향후계획

- '15. 08. : 야영장 조성 착공
- '15. 11. : 해안산책로 및 기반시설(도로, 주차장, 친수호안 등) 완료
- '16. 10. : 해안루(전망누각) 완료
- '17. 12. : 사업완료

□ 사업변경 내역

- 총사업비변경 : 당초 15,000백만원, 변경 20,000백만원
- 사업기간변경 : 당초 2013~2015년, 변경 2013~2016년

사업명	송천 생태하천복원사업	담당자	환경위생과 오동규 (☎054-730-6182)
-----	-------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 회귀성 어류의 복원과 하천의 생태 건강성 향상
- 수생정화식물 식재, 자연형 호안 조성으로 하천의 생태복원력 향상과 수생생물의 서식처를 확보하여 수질개선 및 생태복원

사업개요

- 기 간 : 2011년 2월 ~ 2015년 6월(4년 4개월)
- 위 치 : 영덕군 영해면 송천(송천보 ~ 대진해수욕장)
- 규 모 : 생태하천복원사업 구간 L=3.7km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,980백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	3,980	813	817	2,350	
국 비	2,786	569	572	1,645	
시 도 비	239	49	49	141	
시군구비	955	195	196	564	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015. 6월 준공완료

향후계획

- 사후 모니터링 5년간 실시

사업명	자전거네트워크구축사업	담당자	안전재난건설과 박용우 (☎054-730-6467)
-----	-------------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 전국민이 안전하고 편리하게 이용할수 있는 국가자전거 도로망 조성을 통한 건강하고 행복한 저탄소 녹색교통수단으로서의 자전거 위상정립
- 국토종주 자전거길 개통이후 권역별 완결중심의 사업추진을 통한 자전거 이용 수요확대 필요

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2015년
- 위 치 : 남정면 부경리 ~ 병곡면 금곡리
- 규 모 : 자전거도로 개설 50.8km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,406백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	11,406	6,882	1,724	2,800	
국 비	5,703	3,441	862	1,400	
시 도 비	1,711	1,032	259	420	
시군구비	3,992	2,409	603	980	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2011~2014년 자전거도로 40.9km 사업완료
- 2015년 자전거도로 9.9km 사업추진중(2015.12.31 완료예정)
※ 전구간 50.8km 차선도색, 안내표지판 설치및 정비

향후계획

- 2015. 12월 준공완료

사업변경 내역

- 총사업비 변경(106억 → 114억 증 8억원)
※ 자전거도로 마무리를 위해 전구간 차선도색, 안내표지판 설치에 따른 사업비 증

사업명	남정면 하수관거 정비사업	담당자	상하수도사업소 류희상 (☎054-730-6374)
-----	---------------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 하수처리구역의 보급률 향상 및 하수처리시설의 가동율 제고를 위한 분류식 하수관거 설치로 하수처리 효율 향상 및 공공수역 수질오염 예방

사업개요

- 기 간 : 2014~2016
- 위 치 : 영덕군 남정면 일원
- 규 모 : 관로 L=18.7km, 중계펌프장 5개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,863백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2013년	2014년	2015년 이후
계	9,863			714	9,149
국 비	6,904			500	6,404
시 도 비					
시군구비	2,959			214	2,745
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15 %)

- 2014.04.18 : 위,수탁협약 체결(영덕군→환경관리공단)
- 2014.07.18 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2015.03.17 : 설계 자문회의
- 2015.05.22 : 재원협의 신청(영덕군→환경청)
- 2015.06.25 : 재원협의 보완 요청(환경청→영덕군)
- 2015.07.14 : 재원협의 보완 제출(영덕군→환경청)

향후계획

- 2015.08. : 공사 착공
- 2016.12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 재원 협의중

사업명	영덕 로하스 수산식품거점 농공단지 폐수종말처리시설 설치공사	담당자	상하수도사업소 김태운 (☎054-730-6372)
-----	-------------------------------------	-----	--------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 산재된 개별 수산물가공업체를 집단화하여 수산식품가공 전문농공 단지를 조성하고, 농공단지에서 발생하는 산업폐수 및 생활오수를 방류 수수질기준에 맞게 처리하기 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년 2월 ~ 2016년 12월
- 위 치 : 경상북도 영덕군 강구면 금호리 1,225번지 일원
- 규 모 : 폐수종말처리시설 600m³/일 (부지면적 3,000m²)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,754백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	9,754	488	3,522	4,284	1,460
국 비	6,918	488	3,510	1,460	1,460
시 도 비					
시군구비	2,836		12	2,824	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2014. 4. 18 : 설치사업 위·수탁 협약 체결(한국환경공단)
- 2014. 10. 13 : 시설공사착공(갑을건설 주식회사)

□ 향후계획

○ 2016. 12 준공

사업명	제9회 한국중등축구연맹회장배 겸 경상북도지사배 국제축구대회	담당자	자치행정과 최강락 (☎ 054-730-6094)
-----	-------------------------------------	-----	-------------------------------

사업목적 및 필요성

- FIFA 인증 국제단위 축구대회 유치를 통한 도민화합 증진 및 경상북도 브랜드 이미지 고취
- 국제대회 개최를 통한 도내 유소년축구 활성화 및 체육 인프라 구축
- 관광산업과 연계한 스포츠마케팅 추진으로 고부가 스포츠관련 사업 육성으로 지역경제활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2014. 8. 25 ~ 8. 29
- 위 치 : 영덕군일원
- 규 모 : 500여명(8개국, 13개팀)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 490백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	490		490		
국 비					
시 도 비	150		150		
시군구비	340		340		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 8개국 13개팀 참가, 총 50경기
- 영국 토튼햄 우승

향후계획

- 국제축구대회 개최를 통한 경상북도 브랜드이미지 고취 및 홍보
- 스포츠와 관광을 연계한 스포츠마케팅 주력으로 지역경기 활성화

사업변경 내역

- 당초 : 500백만원, 변경 : 490백만원(10백만원 행사운영비 절감)