

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	강구 친환경 연안정비사업	담당자	해양수산물과 이지훈(☎730-6757)
-----	---------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 자연재해 예방 및 교통정체를 해소하여 급증하는 관광수요 대처
- 문화, 복지, 관광 휴게시설을 조성하여 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2009 ~ 2016
- 위 치 : 경북 영덕군 강구면 강구리 북방과제 일원
- 규 모 : 방파호안 L=687m, 친수공원조성 A=74,000m<sup>2</sup>

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,693백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	38,693	31,565	2,857	3,143	1,128
국 비	24,915	19,925	2,000	2,200	790
시 도 비	4,133	3,491	257	283	102
시군구비	9,645	8,149	600	660	236
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 1차 ~ 7차 공사 준공, 8차 공사 8월중 준공
- 8차 공사 8월중 준공, 9차 공사 9월중 준공 : 전체공정 95%

□ 향후계획

- 사업마무리 및 공유수면 매립 준공
- 

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

**■ 개별 투자심사 사업 추진현황**

사업명	소규모수도시설 개량사업	담당자	상하수도사업소 박재홍(☎730-6367)
-----	--------------	-----	---------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 지방상수도 미보급 지역의 낙후된 상수도시설을 통합 개선하여 양질의 생활용수를 공급함으로써 주민 삶의 질 향상 및 지역균형발전

**사업개요**

- 기 간 : 2008 ~ 계속
- 위 치 : 영덕군 마을상수도 및 소규모급수지역 지내
- 규 모 : 관로 교체 L=27.0km

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,845백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	5,845	4,067	286	286	1,206
국 비	4,092	2,848	200	200	844
시 도 비	526	365	26	26	109
시군구비	1,227	854	60	60	253
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)**

- 2016. 02 : 사업발주
- 2016. 10 : 사업준공 예정

**향후계획**

- 2017. 02 : 사업발주
- 2017. 08 : 사업준공 예정

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	장사상륙작전 전승기념공원 조성사업	담당자	시설관리사업소 배창호 (☎ 730-7062)
-----	--------------------	-----	-----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장사상륙작전으로 인하여 희생된 학도병들의 넋을 기리고 참전용사들의 고귀한 희생정신과 호국충정을 추모하는 상징적 공간으로 학도병의 애국성지 순례지로 활용하기 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2017
- 위 치 : 경북 영덕군 남정면 장사리 74-2번지 일원
- 사업내용 : LST문산호 실물모형 제작설치 및 상륙작전스토리 전시
  - 토목부분 : LST문산호 하부지지시설 A=2,688㎡(L=84m, B=32m)  
                  잠제시설 A=3,600㎡(L=90m, B=40m)
  - 건축부분 : LST문산호(전시관) L=90m, B=30m, H=26m,  
                  지상5층, 연면적 A=4,881㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 32,395백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	사업비				
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도	'16연도
계	32,395	1,400	7,840	6,752	13,403	3,000
국 비	13,945	700	3,920	3,376	5,949	
시 도 비	7,705	350	1,960	1,688	3,707	
시군구비	10,745	350	1,960	1,688	3,747	3,000
지 방 채						
민간자본						
기 타						

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- 토목분야 : 잠제구간 설치 완료, 하부지지시설 설치 완료,  
                  접속데크 및 외부관로 설치 완료

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	웰빙문화테마마을조성사업	담당자	문화관광과 최재식 (☎054-730-6513)
-----	--------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 주5일 근무확산에 따른 주말가족단위 체험관광객 유치와 웰빙레저문화 확산에 따른 자연체험 및 황토색 짙은 색다른 형식의 문화공간 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2018년
- 위 치 : 영덕군 남정면 남호리 산26번지 일원
- 규 모 : 163,845m<sup>2</sup>(49,563평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	20,000	6,250	1,000	900	11,850
국 비	10,000	3,125	500	450	5,925
시 도 비	1,500	937.5	150	135	277.5
시군구비	8,500	2,187.5	350	315	5,647.5
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- '13. 04. : 군관리계획 결정(변경) 및 지구단위계획 결정 고시
- '13. 05. : 진입도로(575m) 완료
- '15. 03. : 전기부문 착공 및 시공중
- '16. 02. : 황토마을(건축,전기·통신) 착공 및 시공중
- '16. 06. : 토목부문(기반조성 등) 완료

□ 향후계획

- '17.이후 : 국도비 예산확보에 맞춰 연차적으로 추진

□ 사업변경 내역

- 변경사업기간 : 당초 2010~2017년, 변경 2010~2018년

**■ 개별 투자심사 사업 추진현황**

사업명	영덕 제2농공단지 조성사업	담당자	새마을경제과 홍태락(☎730-6242)
-----	----------------	-----	-----------------------

**사업목적 및 필요성**

- 농공단지 조성은 기업유치 및 양질의 일자리 창출
- 효율적인 토지이용 배분 및 안정적인 지방세수 확충

**사업개요**

- 기 간 : 2010 ~ 2016 (6년간)
- 위 치 : 영덕군 영덕읍 매정리 산120번지 일원
- 규 모 : 부지면적 328,260m<sup>2</sup> (분양용지 198,690m<sup>2</sup>)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 24,070백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	24,070	10,494	4,468	7,536	1,572
국 비	6,951	3,315	2,100	1,536	
시 도 비	496	496			
시군구비	11,623	6,683	2,368	1,000	1,572
지 방 채	5,000			5,000	
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 68%)**

- 2009년 5월 : 신규조성 농공단지 대상지 선정(농림수산식품부)
- 2012년 5월 : 지형도면 고시 및 실시계획 승인
- 2012년 12월 : 기본계획 및 실시설계 완료
- 2013년 1월 : 농공단지 조성사업 착공

**향후계획**

- 2016년 10월 : 관리계획 및 분양계획 수립 예정
- 2016년 12월 : 용지분양 및 사업 준공

**사업변경 내역(해당시)**

-

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	영덕 특색있는 관광경관 만들기사업	담당자	문화관광과 최재식 (☎054-730-6513)
-----	--------------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 동해안의 대표항인 「강구항」 주변에 특색있는 관광 기반시설 설치로 새로운 관광영덕 이미지 형성 및 관광자원화

□ 사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2016년
- 위 치 : 영덕군 강구면(강구항), 남정면 일원
- 규 모 : 100,000m<sup>2</sup>

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,482백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,482	3,640	842		
국 비	2,241	1,820	421		
시 도 비	546	546	-		
시군구비	1,695	1,274	421		
지 방 채	-				

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '10. 08. : 기본계획 수립
- '11. 12. : 데크로드(320m) 및 전망데크(4개소), 가로등 정비(17개소) 완료
- '12. 02. : 대게 상징조형물 완료
- '14. 07. : 해변전망데크로드 및 친수공간 조성(250m) 완료
- '15. 11. : 해변전망데크로드 잔여구간(85m) 완료
- '16. 05. : 특색있는 거리 조성구간(구대교~수협, 벽화 등) 완료
- '16. 06. : 사업완료

□ 향후계획

- 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업명변경 : 당초 강구대게거리경관개선사업  
변경 영덕 특색있는 관광경관 만들기
- 총사업비변경 : 당초 10,100백만원, 변경 4,482백만원  
※ 문체부 중간평가에 따른 사업비 조정
- 사업기간변경 : 당초 2010~2012년, 변경 2010~2016년

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	낙동정맥역사문화산수길 조성	담당자	문화관광과 나명석(☎730-6298)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 영덕군에 분포된 잠재적 역사문화자원을 활용한 관광 여가 공간 조성 및 산림과 수변의 생태기반을 활용한 복합 관광 기반 시설 조성으로 관광객 증대를 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출

□ 사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2019년 (9년)
- 위 치 : 영덕군 영해면, 창수면 일원
- 규 모 : 나옹왕사역사문화체험지구 38,900m<sup>2</sup> 전통생활정신문화체험지구 20,055m<sup>2</sup> 나옹왕사테마가도 23km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 50,811백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'2015년	'16년	'17년 이후
계	50,811	14,736	2,857	7,143	26,075
국 비	24,165	7,770	2,000	5,000	9,395
시 도 비	3,235	1,000	257	643	1,335
시군구비	11,851	5,966	600	1,500	3,785
지 방 채					
민간자본	11,560				11,560
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- '11.12월 : 실시설계용역 착수
- '14.07월 : 전통생활정신문화체험지구 준공
- '15.03월 : 나옹왕사역사문화체험지구 건설사업관리용역 착수
- '15.05월 : 나옹왕사역사문화체험지구(토목,조경) 착공
- '15.10월 : 나옹왕사테마가도 조성공사 착공
- '16.03월 : 나옹왕사역사문화체험지구 수련시설 건축공사 착공

□ 향후계획

- '19.12월 : 나옹왕사역사문화체험지구 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 : 57,927백만원 → 50,811백만원
- 사업기간 : 2011년~2017년 → 2011년~2019년

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	로하스 수산식품거점단지 조성사업	담당자	해양수산물과 이유신(☎730-6574)
-----	-------------------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농공단지 및 관내 업체에 기술지원을 통하여 기업경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2011~2015년
- 위 치 : 영덕군 강구면 금호리 1404번지 일원
- 규 모 :
  - 기업지원센터 : 연면적 4,602.85㎡ / 지하 1층, 지상 4층
  - 물류 및 냉동창고 : 연면적 2,696.89㎡ / 지하1, 지상 3층
  - 공동가공시설 : 2,591.93㎡ / 지상 2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	25,000	16,611	8,389	-	-
국 비	12,500	8,077	4,423		
시 도 비	3,700	2,373	1,327		
시군구비	8,800	6,161	2,639		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2015. 04. : 위탁운영 MOU(경북해양바이오연구원) 체결
- 2015. 08. : 물류 및 냉동창고 / 지원센터 준공
- 2015. 12. : 운영조례 제정
- 2016. 03. : 재)경북해양바이오연구원 위탁계약 체결
- 2016. 07. : 공동폐수처리시설 착공

□ 향후계획

- 2016. 11. : 공동폐수처리시설 준공
- 로하스특화 농공단지 입주 업체 및 관내 업체 기술지원



■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	장사관광지 주변정비사업	담당자	문화관광과 최재식 (☎054-730-6513)
-----	--------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 동해안 관광벨트상에 입지해 있는 해안 및 해양관광의 보고이나 입지 및 자원에 비해 관광객 수용여건 및 연계체계가 미약하여 활발한 4계절형 관광 활동을 유발시키지 못하고 있는 실정으로 체계적인 관광개발계획을 통한 장사관광지 주변정비가 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2018년
- 위 치 : 영덕군 남정면 장사리 74-2번지 일원(장사관광지)
- 규 모 : 104,219m<sup>2</sup>

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	10,000	2,000	1,600	2,000	4,400
국 비	5,000	1,000	800	1,000	2,200
시 도 비	1,500	300	240	300	160
시군구비	3,500	700	560	700	2,040
지 방 채	-				

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- '12. 09. : 관광지 조성계획 변경
- '13. 07. : 기본 및 실시설계 완료
- '14. 12. : 조형물 및 추모공간(일부) 완료
- '15. 06. : 기반시설(기존시설물정비) 착공

□ 향후계획

- '16. 12. : 조형물, 추모공간 및 광장설치 완료
- '18. 12. : 사업완료

□ 사업변경 내역

- 사업기간변경 : 당초 2012~2017년, 변경 2012~2018년

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	창수인천지구 농어촌생활용수 개발사업	담당자	상하수도사업소 권정원 (☎730-6368)
-----	---------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 마을단위의 간이상수도시설을 지방상수도로 통합 공급함으로써 주민들에게 보다 양질의 생활용수공급으로 보건위생환경개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2009 ~ 2017년
- 위 치 : 영덕군 창수면 인천리 외
- 규 모 : 송배수관로 L=61km, 배수지 2개소, 송수가압장 2개소, 배수가압장 9개소, 제어계측, 전기등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,226백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	15,226	6,339	2,857	2,857	3,173
국 비	10,658	4,625	2,000	2,000	2,033
시 도 비	1,370	514	257	257	342
시군구비	3,198	1,200	600	600	798
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

- 2016. 02. : 4차분 발주
- 2016. 07. : 사업추진 중 (공정률 38%)

□ 향후계획

- 2016. 10 : 4차분 준공예정
- 2017. 02 : 5차분 발주
- 2017. 12 : 5차분 준공예정

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	무형문화재전수교육관 건립	담당자	문화관광과 나명석(☎730-6298)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 무형문화재의 체계적인 전승 보전 및 지역주민 참여 및 체험
- 지역 문화 예술인이 공연·전시 등 공동 활용할 수 있는 다목적 복합 문화 향유 공간 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2016년 (3년)
- 위 치 : 영덕군 영해면 성내리 산45
- 규 모 : 대지면적 7,684㎡ 건축면적 1,159㎡ 연면적 1,845㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15년	'16년	'17년 이후
계	4,000	200	1,800	2,000	
국 비	2,000	100	900	1,000	
시 도 비	600	30	270	300	
시군구비	1,400	70	630	700	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '12.06월 : 타당성조사 및 기본계획 수립
- '14.07월 : 실시설계용역 착수
- '15.03월 : 기본설계승인(문화재청)
- '15.12월 : 실시설계승인(문화재청) 및 원가심사(경상북도)
- '16.01월 : 공사 착공

□ 향후계획

- '17.01월 : 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

**■ 개별 투자심사 사업 추진현황**

사업명	고래불해양복합타운조성사업	담당자	문화관광과 최재식 (☎054-730-6513)
-----	---------------	-----	------------------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 해안지역의 자연생태를 보전하고 지역발전에 기여할 수 있는 관광자원개발 사업으로 지역경제 활성화 및 선진화된 해안형 캠핑장 및 친환경적이고 특색있는 해안변 습지 및 하천정비를 통한 지역의 특색있는 체류형 종합 휴양시설 제공

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2013 ~ 2016년
- 위 치 : 영덕군 병곡면 덕천리 일원(고래불해수욕장일원)
- 규 모 : 국민야영장조성 175,000m<sup>2</sup>

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 19,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	19,100	8,300	5,280	5,520	
국 비	9,550	4,150	2,640	2,760	
시 도 비	2,865	1,245	792	828	
시군구비	6,685	2,905	1,848	1,932	
지 방 채	-				
민간자본	-				
기 타	-				

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)**

- '10. 12. : 동해안권 발전 종합계획 반영(결정·고시)
- '12. 04. : 동·서·남해안권 중점사업 선정(국토부)
- '14. 02. : 고래불 관광지 조성계획(변경) 고시
- '14. 09. : 건축리모델링 및 기반시설(도로, 주차장, 친수호안 등) 착공
- '15. 02. : 해안산책로(데크로드) 착공
- '15. 04. : 해안루(전망누각) 착공
- '15. 06. : 야영장 조성 설계경제성검토, 건설기술심의, 조달청 발주의뢰
- '15. 07. : 건축리모델링(3동) 완료
- '15. 08. : 야영장 조성 착공
- '15. 11. : 해안산책로 및 기반시설(도로, 주차장, 친수호안 등) 완료

**□ 향후계획**

- '16. 10. : 해안루(전망누각) 완료
- '16. 12. : 사업완료

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비변경 : 당초 20,000백만원, 변경 19,100백만원

**■ 개별 투자심사 사업 추진현황**

사업명	송천 생태하천복원사업	담당자	환경위생과 송철규 (☎054-730-6182)
-----	-------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 회귀성 어류의 복원과 하천의 생태 건강성 향상
- 수생정화식물 식재, 자연형 호안 조성으로 하천의 생태복원력 향상과 수생생물의 서식처를 확보하여 수질개선 및 생태복원

사업개요

- 기 간 : 2011년 2월 ~ 2015년 6월(4년 4개월)
- 위 치 : 영덕군 영해면 송천(송천보 ~ 대진해수욕장)
- 규 모 : 생태하천복원사업 구간 L=3.7km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,980백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,305	3,142	163	0	0
국 비	2,309	2,203	106	0	0
시 도 비	197	189	8	0	0
시군구비	799	750	49	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015년 6월 사업완료

향후계획

- 사후 모니터링 5년간 실시

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

**■ 개별 투자심사 사업 추진현황**

사업명	자전거 네트워크 구축	담당자	안전재난건설과 박용우 (☎730-6467)
-----	-------------	-----	----------------------------

**사업목적 및 필요성**

- 전 국민이 안전하고 편리하게 이용 할 수 있는 국가자전거 도로망조성을 통한 건강하고 행복한 저탄소 녹색교통수단으로서의 자전거 위상을 정립

**사업개요**

- 기 간 : 2011년 ~ 2016년(6년간)
- 위 치 : 영덕군 남정면 부경리 ~ 병곡면 금곡리 일원
- 규 모 : 동해안 자전거길 조성 L=50.8km, B=1.5~3.0m

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 11,406백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	11,406	8,606	1,599	1,201	-
국 비	5,703	4,303	1,055	345	-
시 도 비	1,711	1,291	217	203	-
시군구비	3,992	3,012	327	653	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)**

- 주요 구조물(테크구간 및 옹벽설치 등) 공정은 완료(공정율 95%)
- 차선도색 및 안내표지판 설치 등이 남은상황으로, 남정면 부경리 자전거 도로구간이 『남정지구 하수관로 정비공사』 사업구간과 중복되어 하수 관로 정비공사 완료시('16년 9월 완료예정)까지 현재 시공 중지 중

**향후계획**

- '16. 9월 남정면 하수관로 정비공사 완료 후 사업추진
- '16. 9월 ~ 11월 차선도색 및 안내표지판, 안전시설 설치
- '16. 12월 준공금 지급 및 사업완료

**사업변경 내역(해당시)**

- 해당없음

**■ 개별 투자심사 사업 추진현황**

사업명	남정면 하수관거 정비사업	담당자	상하수도사업소 류희상(☎730-6374)
-----	---------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 하수처리구역의 보급률 향상 및 하수처리시설의 가동율 제고를 위한 분류식 하수관거 설치로 하수처리 효율 향상 및 공공수역 수질오염 예방

사업개요

- 기 간 : 2014~2016
- 위 치 : 영덕군 남정면 일원
- 규 모 : 관로 L=18.7km, 중계펌프장 5개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,863백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	9,863	714	4,574	4,575	0
국 비	6,904	500	3,202	3,202	0
시 도 비					
시군구비	2,959	214	1,372	1,373	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

- 2014.04.18 : 위,수탁협약 체결(영덕군→환경관리공단)
- 2014.07.18 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2015.03.17 : 설계 자문회의
- 2015.07.24 : 재원협의 완료
- 2015.10.26 : 공사 착공

향후계획

- 2016.12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	영덕 로하스 수산식품거점 농 공단지 폐수종말처리시설 설 치공사	담당자	상하수도사업소 김태운(☎054-730-6372)
-----	--	-----	-------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 산재된 개별 수산물가공업체를 집단화하여 수산식품가공 전문농공단지를 조성하고, 농공단지에서 발생하는 산업폐수 및 생활오수를 방류수수질기준에 맞게 처리하기 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년 2월 ~ 2016년 12월
- 위 치 : 경상북도 영덕군 강구면 금호리 1,225번지 일원
- 규 모 : 폐수종말처리시설 600m<sup>3</sup>/일 (부지면적 3,000m<sup>2</sup>)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,321백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	10,321	4,010	6,311	0	0
국 비	7,485	3,998	3,487	0	0
시 도 비					
시군구비	2,836	12	2,824	0	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2014. 4. 18 : 설치사업 위·수탁 협약 체결(한국환경공단)
- 2014. 10. 13 : 시설공사착공(갑을건설 주식회사)

□ 향후계획

- 2016. 12 준공

□ 사업변경 내역

- 총사업비 변경
  - 당초 : 9,754백만원(국비6,918 / 군비2,836)
  - 변경 : 10,321백만원(국비7,485 / 군비2,836)



■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	영해생활체육공원 축구전용구장 조성	담당자	시설관리사업소 권두일 (☎054-730-7354)
-----	--------------------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 배수불량으로 활용도가 떨어지는 영해생활체육공원 천연잔디구장의 인조잔디 및 우레탄 트랙 교체로 운동장 활용도 향상

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2016년
- 위 치 : 영덕군 영해면 성내리 130(영해생활체육공원 내)
- 규 모 : 인조잔디 축구장 1면(A=9,101㎡), 스포츠조명, 400m 8레인 육상트랙

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,000		1,000	1,000	
국 비	600		300	300	
시 도 비	420		210	210	
시군구비	980		490	490	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- 2015. 3. 17 : 실시설계용역 착수
- 2015. 11. 11 : 실시설계용역 완료
- 2015. 11. 25 : 착공

향후계획

- 2015. 8월 : 준공

사업변경 내역

- 사업규모 : 당초 - 인조잔디 축구장 2면  
변경 - 인조잔디 축구장 1면, 탄성포장 육상트랙

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	신정동진(축산항)미항건설	담당자	해양수산과 이지훈(☎730-6757)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 축산항일대의 주변 여건을 변화를 수용한 새로운 해양관광 마케팅으로 지역 경제 및 관광자원 활성화에 기여
- 축산항 일대의 노후위판장 시설물 재정비를 통한 어항경관개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2018
- 위 치 : 경북 영덕군 축산면 축산리 일원
- 규 모 : 노후위판장정비 및 해상랜드마크 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,000	-	500	2,000	6,500
국 비	4,500	-	250	1,000	3,250
시 도 비	1,350	-	75	300	975
시군구비	3,150	-	175	700	2,275
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 노후위판장 철거 및 친수공간 조성 : 90%
- 신정동진 해상랜드마크 조성 : 10%

□ 향후계획

- 노후위판장 정비 및 상징조형물 조성

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	유소년 전용축구장 건립	담당자	시설관리사업소 권두일 (☎054-730-7354)
-----	--------------	-----	--------------------------------

사업목적 및 필요성

- 유소년 전용 축구장 조성으로 축구의 고장인 영덕의 위상을 높이고 국제·전국 단위 축구대회 및 전지 훈련팀을 유치로 지역경기 활성화

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2017년
- 위 치 : 영덕군 영덕읍 창포리 산24(해맞이축구장 일원)
- 규 모 : 유소년 전용 축구장 4면

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,900		200	3,700	1,000
국 비	2,000		200	1,800	
시 도 비					
시군구비	2,900			1,900	1,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2015. 10. 26 : 군 관리계획결정 및 실시설계 용역 착수

향후계획

- 2016. 10월 : 군 관리계획결정 및 실시설계 용역 완료
- 2016. 12월 : 착공
- 2017. 12월 : 준공