

【별지 5】 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	보훈회관 건립	담당자	주민복지과 이준희(☎730-6022)
-----	---------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 보훈단체 업무능률 향상 및 체계적인 서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2017. 01 ~ 2020.12
- 위 치 : 영덕읍 경동로 8367(현 보건소 주차장)
- 규 모 : 지하 1층, 지상 3층(연면적 : 1,470㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	32	0	0	0	32
국 비	5	0	0	0	5
시 도 비	5	0	0	0	5
시군구비	22	0	0	0	22
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 보훈회관 건립을 위한 연구용역 실시 : 2017. 01월
- 국도비 예산 신청 : 2018. 04월
- 기획재정부의 보훈회관 선정기준이 30년이상으로 현 보훈회관은 24년(1995년)된 시설로 향후 예산확보에 어려움이 예상됨

향후계획

- 사업이 확정될 수 있도록 지역 국회의원, 중앙부처와 함께 지속적인 예산확보 노력과 향후 준비확보로 사업추진 검토

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	제12회 한국중등축구연맹회장배 경상북도지사배 국제축구대회	담당자	자치행정과 김광윤 (☎730-6095)
-----	------------------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 국제 단위 축구대회 개최를 통한 유소년축구특구 및 지역 경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2017. 8. 26. ~ 8. 31. [6일간]
- 위 치 : 창포해맞이축구장 외 관내 3개 축구장
- 규 모 : 9개국, 28개팀 참가

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 560백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	560	-	560	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	180	-	180	-	-
시군구비	380	-	380	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 대회 개최 완료

향후계획

- 2019년 제14회 대회 개최 예정 (울진군과 격년 개최)

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	제5회 영덕대게배 국제유소년 축구대회	담당자	자치행정과 김광윤 (☎730-6095)
-----	----------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 국제 단위 축구대회 개최를 통한 유소년축구특구 및 지역 경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2017. 7. 27. ~ 8. 02. [7일간]
- 위 치 : 창포해맞이축구장 외 관내 3개 축구장
- 규 모 : 국내 및 해외 72개팀 참가

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 255백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	255	-	255	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	255	-	255	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 대회 개최 완료

향후계획

- 2018. 8. 제6회 영덕대게배 국제유소년 축구대회 개최 예정

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	제53회 춘계 한국중등 축구연맹전	담당자	자치행정과 김광윤 (☎730-6095)
-----	--------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 국내 최고 권위의 중등축구대회 개최를 통한 지역 경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 2017. 2. 08. ~ 2. 21. [14일간]
- 위 치 : 영덕군민운동장 축구장 외 관내 6개 축구장
- 규 모 : 72개 학교·클럽, 118개팀 참가

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 460백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	460	-	460	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	460	-	460	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 대회 개최 완료

향후계획

- 2019. 2. 제55회 대회 개최 예정

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	2017 영덕송이장터	담당자	산림자원과 김나운(8730-6317)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전국 최다 생산량, 최고의 품질을 자랑하는 영덕송이 명품화
- 생산자 직판을 통한 소득증대, 먹거리 개발·보급으로 가치제고

사업개요

- 기 간 : 2017. 9. 18 ~ 10. 27
 - 대목장 : 2017. 9. 26 ~ 10. 1
- 위 치 : 영덕읍/ 영해면 일원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	370	-	120	100	150
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	120	120	120	100	150
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 8 : 행사계획 확정 및 송이·농·수산물 부스, 먹거리부스 임대신청접수
- 2017. 9 ~ 10. : 행사운영
- 2017. 12 : 영덕송이장터보고회 개최

향후계획

- 2018년 : 2018영덕송이장터 행사 운영 준비

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	바테산자연휴양림 조성	담당자	산림자원과 김태형(☎730-6412)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산림을 기반으로 산림문화·휴양, 교육 및 보건 등의 산림복지서비스를 제공

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2021년
- 위 치 : 영덕군 달산면 옥산리 산21번지 외 4필지
- 규 모 : 자연휴양림 조성 1식(구역면적 58ha)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,000	-	-	5,000	
국 비	2,500	-	-	2,500	
시 도 비	750	-	-	750	
시군구비	1,750	-	-	1,750	
지 방 채	-	-	-	-	
민간자본	-	-	-	-	
기 타	-	-	-	-	

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 입지타당성평가 및 휴양림 지정고시 용역 완료(2016)
- 자연휴양림 지정 고시(산림청) 완료(2017)
- 지방재정 투자심사 완료(2017)

향후계획

- 2018년 : 기본계획 및 실시설계 완료
- 2019~2021년 : 단계별 사업 시행 및 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	목재문화체험장 조성	담당자	산림자원과 오창희(8730-6312)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역별 자연·문화·사회적 특성과 목재문화에 대한 사회구성원의 공통된 가치관이 반영 된 목재문화체험 공간 조성

사업개요

- 위 치 : 영덕읍 창포리 산림생태문화체험공원 내
- 사업규모 : 부지면적10,000㎡, 건축연면적 1,600㎡
 - 주요시설 : 목재문화체험장, 기타 조경시설
- 사업기간 : 2018 ~ 2021

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,200	-	-	350	4,850
국 비	4,160	-	-	280	3,880
시 도 비	312	-	-	21	291
시군구비	728	-	-	49	679
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 03. : 산림청 해당사업 자문위원회 심의→사업확정
- 2018. 06. : 관련용역 착수
 - 조성사업 건축설계용역 / 프로그램계획 및 운영방안 수립용역
- 2018. 08. : 공원조성계획(변경)결정 및 실시계획인가 용역 착수

향후계획

- 2019. 05. : 본공사 연차별 착공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	영덕 풍력단지 활성화 지원사업 (삼계~대탄간 도로확포장)	담당자	안전재난건설과 강관홍(☎730-6334)
-----	------------------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 국도7호선과 장사역 연결도로를 개선하여 철도이용객의 편의확보와 철도 건설 효과 극대화

사업개요

- 기 간 : 2018. 01. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 남정면 장사리(국도7호선~장사역)
- 규 모 : 도로 확포장 L=0.43km, B=14.2m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	800				
국 비					
시 도 비	400			400	
시군구비	400			400	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2017. 12. : 편입토지 소유자 사전협의
- 2018. 01. : 주민설명회 실시
- 2018. 04. : 경상북도 원가심사 완료
- 2018. 05. : 편입토지 보상 협의(9필지, 428㎡)
- 2018. 06. 14. : 공사발주
※ 공사 실착공은 영농(논농사) 이후 시행

향후계획

- 편입되는 토지가 농지(답)로 현재 벼농사 중이며 대부분 토지가 타지역민 소유(9필지중 7필)로 보상협의 어려움이 있음
- 토지소유자 및 경작자들에게 충분한 사업의 설명과 적극적인 대처로 보상협의 및 공사 조기 준공 추진

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	보건소 이전신축	담당자	보건소 오동규(☎730-6473)
-----	----------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 질병예방·유지·증진 등 사전예방기능 중심의 보건의료시설 설립

사업개요

- 기 간 : 2016년~2018년(3년간)
- 위 치 : 영덕군 영덕읍 덕곡리 227-2 외
- 규 모 : 지하 1층, 지상 3층(부지면적 8,461㎡, 연면적 5,374㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	11,000	500	2,064	7,436	1,000
국 비	1,383	0	1,383	0	0
시 도 비	68	0	68	0	0
시군구비	9,549	500	613	7436	1,000
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 2016. 11월 : 농어촌의료서비스개선사업 대상 확정
- 2017. 6월 : 기본 및 실시설계 심의(건강증진개발원)
- 2017. 11월 : 공사 착공
- 2018. 7월 : 현재 공정률 45% 진행중(지상2층 슬라브 콘크리트 타설완료)
- 2018. 12월 : 공사 준공 예정

향후계획

- 보건소 신축으로 인한 공공보건의료 수준 향상과 더불어 지역 주민의 복지 향상에 기여

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	금곡~백석지구 연안정비사업	담당자	해양수산과 백종현(☎730-6757)
-----	----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 해일, 파랑, 해수 또는 연안침식등으로부터 연안을 보호하고 훼손된 연안을 정비하기 위함.
- 연안정비를 통하여 사유재산 보호 및 인명사고를 예방

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2019년 (2년간)
- 위 치 : 영덕군 병곡면 금곡~백석지구
- 규 모 : 호안보수 L=800m,

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,300		0	300	2,000
국 비	1,610		0	210	1,400
시 도 비	207		0	27	180
시군구비	483		0	63	420
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계용역 추진중)

- 2014. 9 해양수산부 제2차 연안정비기본계획 반영
- 2017. 12 투융자 심사 완료 (자체)
- 2018. 2 ~11월 : 실시설계용역 추진중

향후계획

- 2018. 12 : 연안정비사업 실시계획 승인 (해수부)
- 2019.1 ~ 12월 : 사업착공 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	다목적 어업지도선 건조	담당자	해양수산과 송승욱(☎730-6586)
-----	--------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 동해안의 대표적 특산물인 대게의 서식해역에서 이루어지는 불법조업 행위에 대한 지도·단속으로 어업질서 확립 및 수산자원 회복
- 어업간·업종간 어업분쟁을 현장에서 해결하고 각종 해난사고 및 구난활동(환자 수송, 의료 지원, 조난선 예인)에 선제적 대응 어업인 복지 향상

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2019
- 사업량 : 다목적 어업지도선 건조 1척
- 규 모 : 56톤(길이 28.25m × 너비 5.4m × 깊이 2.6m), 25노트

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,506백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계		106		4,400	
국 비					
시 도 비	1,000			1,000	
시군구비	3,506	106		3,400	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계 완료(2016. 7. 11 ~ 12. 23)
- 2017년 제1차 경상북도 투자심사
 - 조건부 : 군비 확보 및 지도선 운영방안 마련 후 추진
- 도비 1,000백만원 확보

향후계획

- 군비 3,400백만원 확보 후, 어업지도선 건조
- 선착장 어항시설점용 협의 등

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	축산천 생태하천복원사업	담당자	환경위생과 손은상(☎730-6185)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 회귀성 어류의 복원과 하천의 생태 건강성 향상
- 수생정화식물 식재, 자연형 호안 조성으로 하천의 생태복원력 향상과 수생생물의 서식처를 확보하여 수질개선 및 생태복원

사업개요

- 기 간 : 2017. 12 ~ 2020. 12
- 위 치 : 축산천(세평보 ~ 블루로드 다리)
- 규 모 : L=3.04km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,800		200	1,000	2,600
국 비	1,900			500	1,400
시 도 비	570			150	420
시군구비	1,330		200	350	780
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 기본 및 실시설계 진행 중, 소규모환경영향평가 진행 중

향후계획

- 9월 설계 완료 후 환경부, 도 설계 심의 후 10월 공사 착공
- 2020년 준공, 준공 후 5년간 사후모니터링 시행

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	축산 블루시티 조성	담당자	문화관광과 이유신(☎730-6513)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 광역망 시대 관광자원 마케팅사업으로 지역경제 및 관광활성화

사업개요

- 기 간 : 2019년~2022년
- 위 치 : 영덕군 축산면 축산리(축산항) 일원
- 규 모 : 개발구역 면적 250천㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	19,000				19,000
국 비	9,500				9,500
시 도 비	2,850				2,850
시군구비	6,650				6,650
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- '13. 10 : 기본구상 및 타당성 검토
- '16. 06 : 동해안권발전종합계획 변경 승인 결정 고시(국토부)
- '17. 03 : 개발구역 지정 및 개발계획수립 용역중
- '17. 08 : 중앙투자심사(중기지방재정계획)에 반영

향후계획

- '18. 09 : 개발구역 지정 및 개발계획 승인 요청(국토부)
- '19. 04~12 : 기본 및 실시설계
- '20. 01~'22.12 : 사업착공 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	제21회 영덕대게축제	담당자	문화관광과 이세중(☎730-6393)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 영덕대게축제 브랜드 유지 및 축제를 통한 경기부양

사업개요

- 기 간 : 2018. 3. 23 ~ 3. 26(4일간)
- 위 치 : 영덕군 일원 (주 행사장 : 강구면 강구항 일원)
- 규 모 : 10만명 규모

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,600		720	720	2,160
국 비	300		60	60	180
시 도 비	300		60	60	180
시군구비	3,000		600	600	1,800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 3. 23 ~ 3. 26(4일간)
- 입장객 95,458명 (영덕군민 9,069명, 외래관광객 86,389명)
- 직접경제효과 5,498백만원, 간접경제효과 17,265백만원

향후계획

- 영덕대게의 브랜드 유지 및 지역경기부양을 위해 영덕대게축제 지소 추진

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음