

공약사업	장사관광지 주변정비 사업						
사업목적	<ul style="list-style-type: none"> 영덕의 관문인「장사 관광지」내 부족한 관광기반시설 확보 既조성중인「장사상륙작전 전승기념공원조성」사업과 연계 						
담당부서	문화관광 과 장	차 상 수 (730-6390)	관광개발 담 당	박 진 형 (730-6392)	실무관	최 재 식 (730-6513)	
협조부서	-			이 행 룰	80% (정상추진)		
사업개요	위 치	남정면 장사리 (장사관광지 지구 내)					
	사 업 량	관광지 조성 104,219m ²					
	주요내용	<ul style="list-style-type: none"> 조형물 및 추모공간 조성 1식, 광장설치 1식 방문자센터 1동 기반시설(진입로, 주차장, 기존시설물 정비 등) 1식 등 					
추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년)	~‘15년	상징조형탑, 추모공간 및 광장 일부 조성					
	‘16년	기존시설물(쉼터, 주차장, 가로등, 입구게이트 등) 정비					
	‘17년	학도병조형물, 추모공간, 해변산책로, 광장, 방문자센터 착공					
	‘18년	사업준공					
	임기 후	주변지역 공원화 사업(확대) 지속 추진					
예산계획 (억원)	계		~‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	임기후
	100		36	20	18	26	
	국비	50	18	10	9	13	
	도비	10	5.4	3	1.6		
	군비	40	12.6	7	7.4	13	
	기타						

사업효과 (문제점)	<ul style="list-style-type: none"> 광역교통망 개통에 따른 정부예상치 이상의 관광객 방문으로 사업계획변경 및 매년 해수욕장 개장에 따른 사업추진 지연
확장방안 (개선방안)	<ul style="list-style-type: none"> 관광지 조성계획 및 잔여사업계획 변경 완료로, ‘18년 잔여 지특(국비) 예산확보를 통한 임기내 사업마무리 예정