

공약사업	축산~도곡간(국지도20호선) 도로확포장 임기후 장기사업						
사업목적	• 국도7호선 기능분산으로 상습교통 정체 해소와 교통사고 위험요인 해소 • 관광자원 연계 개발을 통한 관광인프라 극대화 및 지역경기 활성화 도모						
담당부서	안전재난 건설과장	박 현 규 (730-6330)	토 목 담 당	강 관 홍 (730~6334)	실무관	차 재 호 (730-6454)	
협조부서	-			이 행 룰	80% (임기내 계획기준)		
사업개요	위 치	영덕군 축산면 도곡리~축산리					
	사 업 량	도로개선 L=3.1km, B=10.5m					
	주요내용	교량 1개소(140m), 터널 1개소(473m)					
추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년)	~‘15년	• 제3차 국지도 5개년계획 반영					
	‘16년	• 기본 및 실시설계용역 완료					
	‘17년	• 공사착공 및 편입토지 보상추진					
	‘18년	공사추진(터널 및 교량) 임기내 계획					
	임기 후	공사준공					
예산계획 (억원)	계		~‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	임기후
	297				64	60	173
	국비	208			45	35	128
	도비	89			19	25	45
	군비						
	기타						

사업효과 (문제점)	강구항에 집중된 관광객의 분산과 국도7호선 교통체증 해소를 위하여 조기 준공이 필요
확장방안 (개선방안)	지속적인 중앙부처 및 경상북도 방문과 사업의 시급성 및 필요성 설명으로 국.도비 조기확보 추진

