

공약사업	국지도69호선(삼계~온정) 도로 확포장 임기후 장기사업						
사업목적	영덕~울진간 내륙권 간선도로망 확보로 낙후된 경북 북부지역 경제 활성화와 내륙권 관광산업 촉진 기여						
담당부서	안전재난 건설과장	박 현 규 (730-6330)	토 목 당	강 관 홍 (730~6334)	실무관	김 상 웅 (730-6457)	
협조부서	-			이 행 룰	80% (임기내 계획기준)		
사업개요	위 치	영덕군 창수면 삼계리~울진군 온정면 조금리					
	사 업 량	도로 확포장 L=6.4km (기시행 2.4km, 미시행 4.0km) ※ 미시행 4.0km : 영덕 2.5km, 울진 1.5km					
	주요내용	미포장 도로 2차선 도로로 개선					
추진실적/ 실천계획 (‘14~’18년)	~’15년	• 도로 확포장 L=1.55km, 40억원					
	’16년	• 도로 확포장 L=0.35km, 10억원 • 민선6기 공약이행 실천계획 조정(’16. 11월) ※ 한국매니페스토 실천본부 주민배심원제 운영					
	’17년	• 도로 확포장 L=0.50km, 10억원					
	’18년	도로 확포장 L=0.50km, 10억원 임기내 계획					
	임기 후	도로 확포장 L=4.00km, 60억원					
예산계획 (억원)	계		~’15년	’16년	’17년	’18년	임기후
	130		40	10	10	10	60
	국비						
	도비	65	20	5	5	5	30
	군비	65	20	5	5	5	30
	기타						

사업효과 (문제점)	• 국지도 5개년 계획에 미반영으로 비관리청사업으로 추진중이나 조기개통을 위하여 국지도 5개년 계획에 반영 필요
확장방안 (개선방안)	• 제5차 국지도 5개년(’21~’25) 계획에 우선 순위 반영을 위해 국토부 및 경북도 적극적인 대처 시행

□ 추진상황

