

공약사업	재해위험지구 정비사업(별영지구)						
사업목적	집중호우로 인한 자연재해 예방으로 인명과 재산보호 소하천 정비사업으로 지역주민 생활기반 안정도모						
담당부서	안전재난 건설과장	박 현 규 (730-6334)	하 천 담 당	김 길 동 (730-6525)	실무관	황 정 웅 (730~6527)	
협조부서	-			이 행 룰	80% (정상추진)		
사업개요	위 치	영덕군 영해면 별영리					
	사 업 량	소하천 정비 L=2.780km					
	주요내용	소하천 호안 2,780m, 교량 8개소					
추진계획 '14~'18년 (임기내)	~'15년	대상부지 선정 등 실시계획용역 완료					
	'16년	보상진행 및 사업착공					
	'17년	사업 진행 중(공정률 55%) 토지보상(90%)					
	'18년	사업 진행 중(공정률 60%) 토지보상(95%)					
	임기 후	준공('19년) 및 운영 ※ 정부계획 반영 ⇒ '19년 준공예산 국비지원 확정적					
예산계획 (억원)	계	~'15년	'16년	'17년	'18년	임기후	
		73.45	4.0	8.0	4.48	8.0	48.97
	국비	36.72	2.0	4.0	2.24	4.0	24.48
	도비						
	군비	36.73	2.0	4.0	2.24	4.0	24.49
	기타						

사업효과 (문제점)	<ul style="list-style-type: none"> 정상추진('19년 준공)
확장방안 (개선방안)	<ul style="list-style-type: none"> 정부계획 반영 ⇒ '19년 준공예산 국비지원 확정적