

공약사업	강구연안항 신규개발사업 임기후 장기사업						
사업목적	강구 연안항 승격에 따른 지역개발 촉진을 위한 항만개발						
담당부서	해양수산 과 장	이 상 구 (730-6290)	연안개발 담 당	안 일 환 (730~6755)	실무관	강 원 곡 (730~6756)	
협조부서	-			이 행 룰	80% (임기내 계획기준)		
사업개요	위 치	영덕군 강구면 강구항 (오포리)					
	사 업 량	어선부두 확장					
	주요내용	• 어선부두 210m, 방파호안 401m, 방파제 245m, 배후부지 29,540m ²					
추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년)	~‘15년	• 강구항 기본계획 고시(해수부)					
	‘16년	• 기본 및 실시설계용역 추진 (해수부)					
	~‘17년	• 강구항 기본계획 변경고시 (조성계획 변경)					
	‘18년~	사업착공(1분기) 임기내 계획					
	임기 후	연차별 사업추진 및 준공					
예산계획 (억원)	계		~‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	임기후
	477		-	25		36	416
	국비	477	-	25		36	416
	도비		-				
	군비		-				
	기타						

사업효과 (문제점)	- 고속도로 개통 등 광역교통망 확충에 따른 강구항 확대개발 필요성 대두 ※ 당초 3,026억원 규모 추진 해양수산부 건의 - 사업비 500억원 이상으로 경제성 및 타당성 미확보로 확대개발 어려움
확장방안 (개선방안)	향후 2020년 해양수산부 항만기본계획변경 수립시, ⇒ 강구항 확대개발 계획 반영을 위한 타당성 조사 대응방안 마련

□ 추진상황

