

▣ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	영덕로하스특화농공단지조성사업	담당자	해양수산물과 이유신 (☎054-730-6574)
-----	-----------------	-----	-------------------------------

사업목적 및 필요성

- 수산물 가공산업을 지역특화산업으로 육성하여 지역경제활성화 및 일자리 창출

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2017
- 위 치 : 영덕군 강구면 금호리 1225번지 일원
- 규 모 : 수산물 특화 농공단지 조성 147,729m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	13,500	9,181	2,019	2,300	
지방채	3,000	3,000			
국비	3,152	1,200	1,952		
시도비	225	165	60		
시군구비	7,123	4,816	7	2,300	
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2012.06.15 : 농공단지 승인 고시
- 2012.07.20 : 토지 및 지장물 보상 협의
- 2012.12.07 : 공사 착공
- 2016.4.5 : 1단계 준공

향후계획

- 2017.12 : 2단계 전체준공