

공약사업	통합복지타운 건립 / 임기 후 장기사업						
사업목적	(구)야성초등학교 일원 교육, 문화, 복지 등 통합복지타운 조성으로 군민 삶의 질 향상						
담당부서	주민복지 과 장	권 순 일 (730-6020)	복지기획 담 당	김 대 락 (730-6161)	실무관	백 경 희 (730-6162)	
협조부서	문화관광과, 안전재난건설과			이 행 룰	60% (임기내 계획기준)		
사업개요	위 치	영덕군 영덕읍 야성길 15 (구)야성초등학교 일원					
	사 업 량	부지 9,458m <sup>2</sup>					
	주요내용	공공도서관, 교육컨설팅센터(청소년수련관) 종합복지타운(장애인복지회관, 보훈회관) 영유아프라자(장남감도서관), 어린이놀이터					
추진실적/ 실천계획 (‘14~’18년)	~’15년	기본계획 구상					
	’16년	부지 매입 및 소유권 이전(6월, 40억원) 민선6기 공약이행 실천계획 조정(11월) ※ 한국매니페스토 실천본부 주민배심원제 운영					
	’17년	통합복지타운 기본계획 수립 연구용역(3~8월) ’18년도 설계비 국비신청(보훈회관 청소년수련관, 도서관 등)					
	’18년	실시설계 착공					
	임기 후	착공 · 준공					
예산계획 (억원)	계	~’15년	’16년	’17년	’18년	임기후	
	340		40	0.65	20	279.35	
	국비	115				7	108
	도비	70				3	67
	군비	155		40	0.65	10	104.35
	기타						

사업효과 (문제점)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주민 편의성과 토지이용의 효율성을 높여 다양한 계층의 수요 충족</li> <li>• 교육 및 복지 인프라 구축으로 군민 삶의 질 향상</li> </ul>
확장방안 (개선방안)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건립 후 효율적인 운영 방안 수립으로 영덕의 관광 명소로 확대</li> <li>• 차별화된 운영 프로그램 개발</li> </ul>