

(관리번호 2-17-26)

공약사업	바람, 강, 산림레포츠 건강벨트 조성 (산림레포츠 단지조성) 임기후 장기사업					
사업목적	산과 바다가 연계되는 청정지역에 다양한 산림레포츠 활동을 통한 건강증진 및 여가문화 공간 필요					
담당부서	산림자원 과장	권 오 응 (730-6310)	산지관리 담당	박 서 환 (730-6321)	실무관	장 현 수 (730-6323)
협조부서	-			이 행 룰	80% (임기내 계획기준)	
사업개요	위 치	영덕군 영덕읍 창포리 일원(산림생태공원 일원)				
	사 업 량	0.6ha				
	주요내용	<ul style="list-style-type: none"> • 짚라인, 바다숲놀이터(슬라이드타워) • 주차장, 휴게시설 등 				
추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년)	~‘15년	• 대상부지 선정 등 기본계획 수립 협의				
	‘16년	<ul style="list-style-type: none"> • 민선6기 공약이행 실천계획 조정(‘16. 11월) ※ 한국매니페스토 실천본부 주민배심원제 운영 • 기본계획 결정(대상지, 규모, 사업비-확보 등) 				
	‘17년	• 실시설계용역 시행 및 행정절차 이행				
	~‘18년	• 착공(1차년도) 임기내 계획				
	임기 후	• 단계별 사업추진 및 준공				
예산계획 (억원)	계	~‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	임기후
	50.0			3	20	27
	국비	25		1.5	10.0	13.5
	도비	7.5		0.5	3.0	4.0
	군비 기타	17.5		1.0	7.0	9.5

사업효과 (문제점)	• 관광객들의 다양한 체험거리 제공과 지역경기 활성화에 기여
확장방안 (개선방안)	• 2019년 이후 연차별 · 단계적 지특예산 확보에 최선

□ 추진상황

산림레포츠단지 중간 보고회 개최 (2017. 7. 26.)



산림레포츠단지 현장 회의 (2017. 9. 1.)

