

[관리번호 6-2-54]

공약사업	통합복지타운 건립 임기후 장기사업						
사업목적	(구)야성초등학교 일원 통합복지타운 조성으로 군민 삶의 질 향상						
담당부서	주민복지과 장	권 순 일 (730-6020)	복지기획 담당	최 일 준 (730-6161)	실무관	서 영 란 (730-6162)	
협조부서	문화관광과, 안전재난건설과			이 행 룰	80% (임기내 계획기준)		
사업개요	위 치	영덕군 영덕읍 야성길 15 (구)야성초등학교 일원					
	사 업 량	부지 9,458㎡					
	주요내용	공공도서관, 교육컨설팅센터(청소년수련관) 종합복지타운(장애인복지회관, 보훈회관) 영유아프라자(장남감도서관), 어린이놀이터					
추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년)	~‘15년		기본계획 구상				
	‘16년		<u>부지 매입(6월, 40억원)</u> <u>민선6기 공약이행 실천계획 조정(11월)</u> ※ 한국매니페스토 실천본부 주민배심원제 운영				
	‘17년		<u>기본계획수립용역(3~8월 /대경연구원) 및 국비신청</u> • <u>사업내용 조정 검토의견</u> - 공공도서관 ⇒ 문화기능이 보강된 북카페로 전환 • <u>세부사업 위치변경 검토의견</u> - 보훈회관(신축예정 보건소) /장애인회관(구 보건소)				
	‘18년		실시설계용역 착공 임기내 계획				
	임기 후		착공 및 준공				
예산계획 (억원)	계		~‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	임기후
	340			40	0.65	20	279.35
	국비	115				7	108
	도비	70				3	67
	군비	155		40	0.65	10	104.35
	기타						

사업효과 (문제점)	- 계층별 교육 및 복지인프라 구축으로 군민 삶의 질 향상 - 기본계획수립용역 ⇒ 사업내용 변경 제한
확장방안 (개선방안)	주민 여론수렴후, 사업안 재확정 및 세부 운영방안 수립

□ 추진상황

경북도민일보

뉴스 지역뉴스 라이프 독자마당 오피니언 특집·기획 hi미디어 지면보기

실시간 주요뉴스 | 소외미웃 없는 '행복 울진' 으로

지역뉴스
영덕

《영덕》 영덕교육지원청, 구 야성초 매각
군과 부지 매매계약 체결

김영호기자 | kyh@hidomin.com

승인 2016.06.03

[경북도민일보 = 김영호기자] 영덕교육지원청은 지난 1일 영덕군과 영덕읍 남석리 소재 폐교된 구 야성초등학교 공유재산(부지)의 매매계약을 체결했다.

영덕군은 계약을 체결한 구 야성초등학교 부지를 매입해 장애인복지관, 보건소, 청소년수련관 등 주민들을 위한 '종합문화복지타운'을 각계각층의 의견을 수렴해 건립할 계획인 것으로 알려졌다.

지난 2012년 영덕군은 구 영해여자중·정보고등학교 부지를 영덕군에 매각해 영덕군이 전국 최대, 최신시설의 '메주마을'로 탈바꿈해 주민 복지증진과 소득증대에 기여하고 있어 이번 구 야성초등학교도 구 영해여자중·정보고등학교의 경우와 마찬가지로 영덕군민이 자부심을 가질 수 있는 선진 복지문화시설로 거듭날 것으로 기대되고 있다.