(관리번호 2-5-14)

<table>
<tr><td>공약사업</td><td colspan="8">신정동진 브랜드화사업(신정동진상징물설치)</td></tr>
<tr><td>사업목적</td><td colspan="8">새로운 행정수도인 세종시 및 신도청 시대에 맞추어
상징조형물을 설치하여 신정동진으로서의 지역브랜드 창출</td></tr>
<tr><td>담당부서</td><td>문화관광과 장</td><td>차 상 수
(730-6390)</td><td>관광개발 담 당</td><td>박 진 형
(730-6392)</td><td>실무관</td><td colspan="2">김 병 윤
(730-6514)</td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="3">-</td><td>이 행 률</td><td colspan="3">60%
(일부추진)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업개요</td><td>위 치</td><td colspan="7">영덕군 축산면 축산리 일원 (죽도산 남측유원지 부지 내)</td></tr>
<tr><td>사 업 량</td><td colspan="7">상징조형물 및 광장설치(약 5,600㎡)</td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="7">• 진입도로 개설 1식
• 광장설치 1식
• 상징조형물 설치 1식</td></tr>
<tr><td rowspan="4">추진실적/
실천계획
('14~'18년)</td><td>~'15년</td><td colspan="7">• 유원지 조성계획변경 결정</td></tr>
<tr><td>'16년</td><td colspan="7">• 기반시설 편입토지 보상 및 기반시설 착공</td></tr>
<tr><td>'17년</td><td colspan="7">• 기반시설 편입토지 보상완료</td></tr>
<tr><td>'18년</td><td colspan="7">• 기반시설 준공
• 상징조형물 설치는 축산블루시티 조성과 연계추진</td></tr>
<tr><td rowspan="6">예산계획
(억원)</td><td colspan="2">계</td><td>~'15년</td><td>'16년</td><td>'17년</td><td>'18년</td><td>임기후</td></tr>
<tr><td colspan="2">33</td><td>9</td><td>10.5</td><td>0</td><td>13.5</td><td></td></tr>
<tr><td>국비</td><td>10</td><td></td><td>5</td><td></td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>도비</td><td>3</td><td></td><td>1.5</td><td></td><td>1.5</td><td></td></tr>
<tr><td>군비</td><td>20</td><td>9</td><td>4</td><td></td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>기타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

사업효과 **(문제점)**	• 진출입로 편입토지 보상금협의 완료(17.12월) (3필지/645㎡)
확장방안 **(개선방안)**	• 기반시설 편입토지 보상협의완료 후, '18년 기반시설 준공 ※ **상징조형물 설치는 「축산블루시티 조성사업」과 연계추진**

□ 추진상황

현수교
하강시설
경관 데크로드
상징조형물 광장
(동방의별)
숙박시설
풀빌라펜션
해수풀장
바다누리
다목적광장
방문자센터
로드카페
잔디광장
주차장

구 분 시설규모(㎡)
광장부 2,350
녹 지 930
해 변 1,230
scale 1/600 합 계 4,510