(관리번호 2-15-24)

<table>
<tr><td>공약사업</td><td colspan="8">주왕산 산림건강벨트 구축
(바데산연휴양림조성) 임기후 장기사업</td></tr>
<tr><td>사업목적</td><td colspan="8">휴양과 힐링, 체험, 산림치유 등 사계절 이용가능한 산림휴양 공간 조성
지역 관광휴양문화 발전 및 지역경제 활성화에 기여</td></tr>
<tr><td>담당부서</td><td>산림자원과 장</td><td>권 오 웅
(730-6310)</td><td>산림경영담 당</td><td>박 국 준
(730~6411)</td><td>실무관</td><td>김 태 형
(730~6412)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>협조부서</td><td colspan="3">-</td><td>이 행 률</td><td colspan="4">100%
(임기내 계획기준)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사업개요</td><td>위 치</td><td colspan="7">달산면 옥산리 산21번지 외 4필</td></tr>
<tr><td>사 업 량</td><td colspan="7">자연휴양림 조성(숲속의 집, 야영장 등)</td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="7">건축시설 : 산림휴양관, 숲속의 집, 방문자 안내소
휴양시설 : 캠핑장, 자연관찰원, 산책로, 어린이물놀이장,
다목적운동장 등</td></tr>
<tr><td rowspan="4">추진실적/
실천계획
('14~'18년)</td><td>~'16년</td><td colspan="7">• 타당성평가 및 휴양림 지정고시 용역</td></tr>
<tr><td>'17년</td><td colspan="7">• 자연휴양림 지정 고시완료
[산림청고시 제2017-56호(2017.5.26.)]
• 지방재정 투자심사완료
• 국비신청(지역발전특별회계)</td></tr>
<tr><td>~'18년</td><td colspan="7">• 기본 및 실시설계 용역 착공
• 자연휴양림 조성 승인(경상북도) 임기내 계획</td></tr>
<tr><td>임기 후</td><td colspan="7">19~21년 연차별 공사착공 및 준공</td></tr>
<tr><td rowspan="6">예산계획
(억원)</td><td colspan="2">계</td><td>~'15년</td><td>'16년</td><td>'17년</td><td>'18년</td><td>임기후</td></tr>
<tr><td colspan="2">50.3</td><td></td><td>0.3</td><td></td><td>3</td><td>47</td></tr>
<tr><td>국비</td><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td>1.5</td><td>23.5</td></tr>
<tr><td>도비</td><td>7.5</td><td></td><td></td><td></td><td>0.45</td><td>7.05</td></tr>
<tr><td>군비</td><td>17.8</td><td></td><td>0.3</td><td></td><td>1.05</td><td>16.45</td></tr>
<tr><td>기타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

사업효과 (문제점)	• 자연휴양림 지정·고시 및 지방재정 투자심사 완료
확장방안 (개선방안)	• 18년 실시설계 및 조성계획승인 등 단계별 사업 추진

□ 추진상황

"사람중심! 경북세상!"

경 상 북 도

수신 영덕군수(산림자원과장)
(경유)
제목 영덕군 바데산 자연휴양림 지정 및 지형도면 고시 알림

1. 산림청 산림휴양등산과-1470(2017. 5. 29.)호와 관련입니다

2. 귀군에서 지정 신청한 자연휴양림에 대하여 「산림문화·휴양에 관한 법률」 제13조 제4항 규정에 따라 자연휴양림을 지정·고시하였음을 다음과 같이 알려드립니다.

신청기관	자연휴양림 명칭	고시번호 및 관보 등록번호
영덕군	바데산 자연휴양림	산림청 고시 제2017-56호(2017. 5. 26.)

3. 아울러, 자연휴양림 지정에 대한 붙임 환경부 협의(조건부 동의)의견이 자연휴양림 조성계획 수립 시 반영될 수 있도록 조치하여 주시기 바라며, 다음 사항 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 자연휴양림의 지형도면 등 고시(절차) 이행 : 「지역·지구 등의 지형도면 작성에 관한지침(국토해양부 고시 제2015-822호)」 참조

- 토지이용규제기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면 등은 토지이용규제정보시스템(luris.mltm.go.kr)에 등재
- 당해 시·군 지역을 주된 보급지역으로 하는 2개 이상의 일간신문 게재와 동시에 시·군·구청 및 읍·면·동사무소 게시판 공고, 시·군·구의 인터넷 홈페이지 게재 등

나. 자연휴양림 조성계획의 승인 전 사전환경성검토, 재해영향성 검토, 산지전용신고 등 관계 법령에 따라 처리하여야 할 사항에 대하여는 반드시 그 절차를 이행한 후 시행

다. 숲속의 집 등 주요 시설물은 자연형태의 지형을 최대한 활용 산림형질변경을 최소화하고 가급적 목재를 이용한 자연친화적 시설이 될 수 있도록 계획 수립 시행

라. 산림훼손의 경향이 큰 위락유형 시설의 설치는 지양하고 휴양시설에서 발생되는 오·폐수 등의 방지를 위하여 환경오염 방지대책을 수립하여 시행

마. 사업 시행 시 절·성토로 인하여 인근 하천 등 주변 생태계에 악영향을 미치지 않도록 토사유출 방지대책을 수립하여 시행

붙 임 1. 사전입지협의서 협의의견(환경부) 1부.
2. 자연휴양림 지정 및 지형도면 고시 1부. 끝.

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-난방용 보일러 유류대 829원*4,300ℓ	3,565		
-시설유지보수 2,200,000원*1식	2,200		
203 업무추진비	10,000	9,000	1,000
03 사택추진업무추진비	10,000	9,000	1,000
○산림사업시책업무추진비 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	145,050	135,050	10,000
01 재료비	145,050	135,050	10,000
○가로화단조성 꽃묘구입(페추니아외5종) 500원*40,000본*4회	80,000		
○조경수(관상수) 구입비 320,000원*20본	6,400		
○찾아가는 정원수관리 약제 및 유류구입(돌발해충) 20,000원*50병*10회	10,000		
○소공원 유지관리 관목 및 초화류 구입 4,000원*3,600본	14,400		
○꽃양배추 구입 3,000원*2,000본	6,000		
○강구대교 난간걸이 화분 꽃묘 구입 3,000원*4,000본	12,000		
○꽃묘재배 재료구입	16,250		
-포트구입 30원*100,000개	3,000		
-상자구입 250원*7,000개	1,750		
-상토구입 9,500원*1,000포	9,500		
-종자구입 20,000원*100봉	2,000		
401 시설비및부대비	9,900	7,425	2,475
01 시설비	9,900	7,425	2,475
○가로수 유지관리 장비임차 495,000원*20대	9,900		
산림레포츠단지 조성(지특보조)	1,300,000	300,000	1,000,000
	광 1,000,000		
	도 300,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	300,000	1,000,000
	광 1,000,000		
	도 300,000		
01 시설비	1,300,000	297,840	1,002,160
○산림레포츠단지 조성 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
	광 1,000,000		
	도 300,000		
군립자연휴양림조성사업(지특보조)	300,000	0	300,000
	광 150,000		
	도 45,000		
	군 105,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	광 150,000		
	도 45,000		
	군 105,000		
01 시설비	297,840	0	297,840