

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 영덕군에서 '18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
2018 영덕황금은어축제	150	-	150	-	-	2018	2018	100
영덕 해양레포츠센터	9,500	-	-	500	9,000	2022	2018	-
리노베이션 해안누리	5,000	-	-	200	4,800	2021	2018	10
워라벨로드 조성사업								
영덕대교 보수·보강 및 기능개선공사								
청소년수련관 건립 사업	10,740	3,670	70	500	6,500	2021년	2018년	10

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여  
2018년에 추진한 사업

#### 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	2018 영덕황금은어축제	담당자	해양수산물 송승욱(☎730-6586)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전국적인 명성을 가진 영덕황금은어의 우수성을 알리며 축제를 통하여 관광영덕의 이미지를 제고 및 지역경기 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 7. 27 ~ 29(3일간)
- 위 치 : 영덕읍 오십천 둔치 일원
- 규 모 : 축제 행사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	150	-	150	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	30	-	30	-	-
시군구비	120	-	120	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 5월 : 축제추진위원회 구성 및 기본계획 수립
- 2018. 6월 ~ 7월 : 세부추진계획 수립 및 홍보
- 2018. 7. 9 ~ 13 : 유관 기관 협의
- 2018. 7. 16 ~ 20 : 행사장 기반 조성
- 2018. 7. 23 ~ 25 : 부스 설치 및 부대시설 조성
- 2018. 7. 27 ~ 29 : 축제 개최
- 2018. 9월 : 평가 보고

□ 2018 영덕황금은어축제 평가용역 결과

- 방문객 실측결과, 축제기간 3일간 총 10,519명이 입장한 것으로 집계
- 경제 효과

구분	지역내 (백만원)	타지역 (백만원)	유발효과 (백만원/명)
합계	864	283	1,147
생산유발효과	448	155	603
소득유발효과	116	25	141
취업유발효과	9	1	10
부가가치유발효과	252	66	318
수입유발효과	19	26	45
세수유발효과	20	10	30

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	해안누리 워라벨로드 조성사업	담당자	해양수산과 강원곡(☎730-6756)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 영덕의 대표적인 해안절경 및 자연암반을 자랑하는 해안누리길의 기반 시설 정비

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2021(3년)
- 위 치 : 영덕군 영덕읍 노물~경정3리
- 규 모 : 해안누리길 정비 3.25km, 마을경관개선사업  
(명상쉼터,구름다리,전망대 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	-	-	200	4,800
국 비	2,500	-	-	100	2,400
시 도 비	750	-	-	30	720
시군구비	1,750	-	-	70	1,680
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2018년 : 기본계획 및 타당성 조사용역
- 2019년 : 실시설계용역 추진(2억원)

향후계획

- 2020년 : 1단계 사업추진(노물~석리 구간 정비 1.7km)
- 2021년 : 2단계 사업추진(석리~경정3리 구간 정비 1.55km)

사업변경 내역

- 해당사항 없음

**■ 개별 투자심사 사업 추진현황**

사업명	영덕 해양레포츠센터 리노베이션	담당자	해양수산과 강원곡(☎730-6756)
-----	------------------	-----	----------------------

**사업목적 및 필요성**

- 해양레포츠 여가공간 확충 및 어촌마을 체험과 연계하여 영덕바다의 문화체험 다양성을 도모

**사업개요**

- 기 간 : 2019 ~ 2022(4년)
- 위 치 : 영덕군 영해면 대진 1리 일원
- 규 모 : 대진1리항 해양레포츠 기반구축 (레저계류장, 슬립웨어, 편의시설)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,500	-	-	500	9,000
국 비	4,800	-	-	300	4,500
시 도 비	1,400	-	-	100	1,300
시군구비	3,300	-	-	100	2,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 2018년 : 투자심사 의뢰, 주민의견수렴 및 관계기관 협의
- 2019년 : 기본 및 실시설계용역 추진

**향후계획**

- 2020년 : 본 사업 착공
- 2021년 : 본 사업 준공

**사업변경 내역**

- 해당사항 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	영덕대교 보수·보강 및 기능개선공사	담당자	안전재난건설과 김상웅 (☎730-6454)
-----	---------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 국도와 16년말 개통된 고속도로를 연결하는 주요교량으로 공용년수 30년 경과로 노후화에 따른 보수·보강이 필요

사업개요

- 기 간 : 2021. 01월 ~ 2021. 12월
- 위 치 : 경북 영덕군 영덕읍 우곡리 508-7번지 일원
- 규 모 : 교량 보수·보강 L=276.2m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,500				2,500
국 비	2,000				2,000
시 도 비					
시군구비	500				500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : - %)

- 예산 확보 중

향후계획

- 2021. 01. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 04. : 관계기간 협의 및 실시설계용역 완료
- 2021. 05. ~ 12. : 공사추진

사업변경 내역

- “해당없음”

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	청소년수련관 건립	담당자	주민복지과 오윤탁(☎730-6213)
-----	-----------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 다양한 기능의 집적된 청소년활동 공간의 필요성 확대
- 청소년 보호와 육성에 대한 사회적 인식 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 6월 ~ 2021년 (5년간)
- 위 치 : 영덕군 영덕읍 야성길 15 일원(야성초등학교 폐교 부지)
- 규 모 : 지상4층/지하1층(부지 4,670㎡, 연면적 1,863㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,740백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,740	3,670	70	500	6,500
국 비	5600			400	5,200
시 도 비					
시군구비	5140	3,670	70	100	1,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2016. 6월 :부지매입
- 2017. 3월 ~ 2018. 8월 : 타당성조사 및 기본계획 용역완료
- 2018. 8월 : 수련관건립 및 대상부지활용방안 주민공청회 실시
- 2018. 11. 1일 : 도 투자심사 결과-적정(2019년 예산반영 사업추진)
- 2019. 01. 23일 : 군계획시설(학교시설) 폐지 요청(안전재난건설과)
- 2019. 04. 09일 ~ 06. 09일 : 수요자 요구조사 실시

□ 향후계획

- 2019년 7월 : 건립심의위원회 개최
- 2019년 8월~12월 :실시설계(공모) 및 여가부 승인
- 2021. 12월 까지 : 준공 / 2022. 3월 :개관

## 10-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 영덕군에서 '18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
지방교부세 감액분 차환채 재차환(2차)	6,300	6,300	-	-	-	-	6,300	100

### 10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

☐ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	지방교부세 감액분 차환채 재차환	담당자	기획감사실 신진우 (8730-6035)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 규모가 큰 지방채를 조기상환함으로써 이자부담액을 줄이고, 거치기간을 없애, 지방재정건전성을 높이고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. 1. ~ 12. 31.
- 위 치 : 해당없음
- 규 모 : 지방채 6,300백만원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,300	-	6,300	-	-
지방채	6,300	-	6,300	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 1. 5. 경상북도 지역개발기금 지방채 발행 및 농협융자금 상환

### 10-3. 민간투자사업

☐ 우리 영덕군에서 '18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후	
BTL	영덕군 하수관거정비 BTL 민간투자사업	영덕엔 바이로(주)	34,247	33,707	3,782	3,844	38,935	2009. 11.10 ~ 2029. 11.09



### 10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명	영덕군 하수관거정비 BTL 민간투자사업	담당자	맑은물사업소 김태운(☎054-730-6372)
-----	--------------------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 기존 합류식 관거의 우·오수 완전 분리를 통해 공공수역 수질보전 및 쾌적한 생활환경 조성과 함께 하수처리장 처리효율 향상에 기여

사업개요

- 기간 : 2009년 ~ 2029년    ○ 위치 : 영덕군 영덕읍 · 강구면 일원
- 민간사업자 : 영덕엔바이로 주식회사    ○ 총사업비 : 34,247백만원
- 사업규모 : 분류식 하수관거 46.3km, 배수설비 4,094개소

재정부담 현황

- 계약조건 : 수익률 3.38% [국고채(5년) 금리 2.28% + 1.1%]
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	80,268	33,707	3,782	3,844	38,935
국 비	48,378	20,990	2,310	2,310	22,768
시 도 비					
시군구비	31,890	12,717	1,472	1,534	16,167
기 타					

추진단계 : 운영 중(2009. 11. 10 ~ 2029. 11. 9)

향후계획 : 관리 운영 종료(2029. 11. 9)

사업변경 내역

- 계약조건 변경(수익률 및 임대료 조정 2014.11.10)
  - 당초 : 수익률 6.06% [국고채(5년) 금리 4.96% + 1.1%]  
임대료 3,964백만원/년
  - 현재 : 수익률 3.38% [국고채(5년) 금리 2.28% + 1.1%]  
임대료 3,332백만원/년